

201.3

PLAN ROBÓT REMONTOWO - KONSERWACYJNYCH 2011r.  
ŚRODKI BUDŻETOWE (rozdział 010, dział 01008, § 4270)  
OBSZAR DZIAŁANIA BIURO TERENOWE INOWROCŁAW

Lp.	Nazwa	Ogół. gmina, powiat	Zakres robót	Rozmiar robót		Wartość robót wg kosztorysu inwestorskiego	Plan inwestycyjny dla BTORT	Wartość robót odrębnych		Wpływy % (97)	Oznaczenia wg umowy		Termin odbioru robót	Umowa nr
				plan mbi s.d.	plan mbi s.d.	z	g	z	g		Rozpoczęcie	Zakończenie		
1	Inowrocław	Rzaki	Kanal Juranicki	18 260	18 260	109 870,56	109 870,56	109 870,56	109 870,56	100	16.06.2011	30.09.2011	10.10.2011r.	029/U2011
2	Inowrocław	Rzaki	Kanal Juranicki	1 200	1 200	1 507,32	1 507,32	1 507,32	1 507,32	100	12.01.2011	14.01.2011	28.02.2011r.	Zlecenie nr TEK.7035/01-A/2011 z 12.01.2011r.
3	Inowrocław	Rzaki	Kanal Gnieźnieński	7	7	4 328,00	4 328,00	4 328,00	4 328,00	100	15.02.2011	22.02.2011	07.03.2011	012/U2011
4	Inowrocław	Rzaki	Smyrna Duża	19 600	19 600	148 789,87	148 789,87	109 838,80	109 838,80	100	22.08.2011r.	30.11.2011r.	27.10.2011r.	118/U2011
5	Inowrocław	Rzaki	Kanal Bachorza Mały w km 0+000-4+500	4 500	4 500	12 419,49	10 017,00	10 017,00	10 017,00	100	09.09.2011r.	28.10.2011r.	28.09.2011r.	149/U2011
6	Inowrocław	Rzaki	Kanal Mielica w km 0+000-2+500	2 500	2 500	15 179,99	15 011,50	15 011,50	15 011,50	100	09.09.2011r.	28.10.2011r.	28.09.2011r.	149/U2011
7	Inowrocław	Rzaki	Kanal Bachorza Duży km 0+000-7+700, 11+700-14+992	10 891	10 891	46 533,36	45 549,57	45 549,57	45 549,57	100	09.09.2011r.	30.11.2011r.	03.11.2011r.	149/U2011
8	Inowrocław	Rzaki	Kanal Parcheński	7	7	12 889,64	11 631,54	11 631,54	11 631,54	100	05.08.2011r.	31.08.2011r.	02.09.2011r.	059/U2011
9	Inowrocław	Rzaki	Kanal Kusielski	1 800	1 800	25 847,25	24 593,55	24 593,55	24 593,55	100	05.10.2011r.	31.10.2011r.	09.11.2011r.	165/U2011
10	Inowrocław	Rzaki	Rurociąg R-A	1	1	1 537,98	1 014,29	1 014,29	1 014,29	100	05.09.2011r.	08.09.2011r.	16.09.2011r.	Zlecenie nr TEK.7035/19/2011 z 26.08.2011r.
11	Inowrocław	Rzaki	Smyrna Duża w km 12+640-13+440	800	800	13 421,63	10 887,90	10 887,90	10 887,90	100	14.11.2011r.	30.11.2011r.	28.11.2011r.	213/U2011
12	Inowrocław	Rzaki	Ustawienie przelamowań wykonanych przez boby	23	23	24 113,88	20 504,96	20 504,96	20 504,96	100	15.11.2011r.	21.11.2011r.	28.11.2011r.	202/U2011
13	Inowrocław	Rzaki	Kanal Juranicki	1	1	3 574,31	3 407,59	3 407,59	3 407,59		23.11.2011r.	07.12.2011r.		223/U2011
Razem				69 940	69 940	420 055,3	368 302,00	368 302,00	368 302,00					

6 awaryjne 712 dodatków  
6 konserwacji  
48% - part Juranicki - sioła budowlane  
cały budżet - 760 000

**WYKONANIE ROBÓT FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW WFOŚiGW**  
**"RENATURYZACJA RZEK I KANAŁÓW NA TERENIE WOJ. KUJAWSKO-POMORSKIEGO**  
**ORAZ OCHRONA WÓD I BEZPIECZEŃSTWO PRZECIWPOWODZIOWE"**  
**OBSZAR DZIAŁANIA BIURO TERENOWE INOWROCŁAW**

Lp	Biuro Terenowe	Asortyment robót	Nazwa zadania	Lokalizacja km	Rozmiar rzeczowy					Wykonanie %	Wartość robót wg umowy zł	Okres realizacji wg umowy		Termin odbioru robót	Umowa nr
					tamy	nory	budowle	obiekty	km			Rozpoczęcia	Zakończenia		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
IV. Przeciwdziałanie skutkom erozji wodnej															
1	Inowrocław	Odbudowa podstawy skarp i ich zabezpieczenie przed sufozją – roboty przygotowawcze polegające na ręcznym wykoszeniu skarp i dna z wygrabieniem, usunięciu rumowiska poprzez ręczne odmulenie dna,	Struga Ryszewska I	0+000-3+200					3,200	100	111 748,27	20.07.2011r.	30.09.2011r.	08.09.2011r.	79/U/2011
2		Odbudowa podstawy skarp i ich zabezpieczenie przed erozją – roboty przygotowawcze polegające na ręcznym wykoszeniu skarp z wygrabieniem, hakowaniu dna usunięciu rumowiska poprzez mechaniczne odmulenie dna,	Kanał Furmański	0+000-5+350					5,350	100	40 544,23	20.07.2011r.	31.10.2011r.	02.11.2011r.	78/U/2011
3		Odbudowa podstawy skarp i ich zabezpieczenie przed erozją – roboty przygotowawcze polegające na ręcznym wykoszeniu skarp z wygrabieniem, hakowaniu dna usunięciu rumowiska poprzez mechaniczne odmulenie dna,	Kanał Gniewkowski <i>Kanał - pod j.c. Starym</i>	9+610-11+390a, 12+840-16+780					5,720	100	31 194,03	20.07.2011r.	31.10.2011r.	07.10.2011r.	65/U/2011
V. Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez likwidację skutków powodzi z 2011 roku															
4	Inowrocław	Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez likwidację skutków powodzi z 2011 roku – odmulenie mechaniczne gr. 30 cm, odmulenie mechaniczne na pontonie	Kanał Kościelecki	2+000-3+425, 4+059-5+576					2,942	100	54 745,39	20.07.2011	31.08.2011	14.09.2011r.	66/U/2011
5		Przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska poprzez likwidację skutków powodzi z 2011 roku – roboty przygotowawcze polegające na ręcznym wykoszeniu skarp i dna z wygrabieniem, usunięciu rumowiska poprzez ręczne i mechaniczne odmulenie dna, wycinka krzaków	Rzeka Panna	10+500-19+562					9,062	100	111 441,02	20.07.2011	31.10.2011	13.10.2011r.	69/U/2011
Razem BT					0	0	0	0	26,274		349 672,94				

Zestawił: **Mikołaj Bolewicki**

Data:

28.12.2011r.

24% - pod Inowrocław

85 939,47 zł - Inowrocław