

UCHWAŁA Nr XXIV/198/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015.

Na podstawie art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) uchwała się, się co następuje:

§ 1. Przyjąć informację o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 przedłożoną przez Zarząd Powiatu, stanowiącą załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierzyć Zarządowi Powiatu Inowrocławskiego.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Powiatu Inowrocławskiego


Ryszard Jagodziński

UZASADNIENIE DO UCHWAŁY Nr XXIV/198/2017
RADY POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO
z dnia 27 stycznia 2017 r.

w sprawie przyjęcia informacji o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015.

Podjęcie przedmiotowej uchwały uzasadniają następujące okoliczności faktyczne.

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 został przyjęty uchwałą nr XVI/156/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2008 r. Plan Rozwoju Lokalnego powstał w partnerstwie samorządów gminnych oraz jednostek podległych z terenu powiatu inowrocławskiego, odpowiedzialnych za realizację poszczególnych zadań. Dokument wyznaczał strategiczne kierunki rozwoju powiatu, które były zgodne z programami operacyjnymi, w tym z Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Kujawsko – Pomorskiego na lata 2007 – 2013.

Został opracowany z inicjatywy Powiatu Inowrocławskiego we współpracy ze wszystkimi samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami kultury, instytucjami oświatowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami jako dokument zintegrowany z uwzględnieniem zasady partnerstwa na każdym etapie: wdrażania, monitorowania i oceny. Stanowił podstawowy mechanizm realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007-2015 oraz dokumentów strategicznych poszczególnych samorządów uczestniczących w opracowaniu Planu.

Niniejsza informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 prezentuje szczegółowo realizację zadań w latach 2012-2015 oraz podsumowanie stanu realizacji zadań w latach 2008-2015. Została przygotowana w oparciu o dane wnioskodawców poszczególnych zadań z uwzględnieniem ich harmonogramu, wykonania planu finansowego oraz stopnia zaawansowania realizowanych inwestycji.

Opracowanie prezentuje zadania, które zostały zakończone do końca 2015 r. przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego Planem Rozwoju Lokalnego tj. powiatu i poszczególnych gmin i innych wnioskodawców oraz poprawy m.in.: środowiska naturalnego, systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, warunków i jakości życia mieszkańców powiatu inowrocławskiego.

Integralną część opracowania stanowi jedenaście załączników, które przedstawiają zadania wykonane przez poszczególne podmioty w latach 2012-2015. Każdy z załączników przedstawia stan realizacji zadań, harmonogram pierwotnie planowany, rzeczywiste koszty przedsięwzięć w ujęciu kosztów całkowitych, środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych w poszczególnych obszarach tematycznych. Wysokość rzeczywistych kosztów inwestycji określono na podstawie zweryfikowanych i podanych przez wnioskodawców wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów, końcowego rozliczenia inwestycji w oparciu o środki przekazane przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące lub inne finansujące w zależności od specyfiki poszczególnych programów.

W podsumowaniu każdego z załączników zaprezentowano wykonanie planu finansowego zadań zrealizowanych w okresie funkcjonowania dokumentu z uwzględnieniem: środków UE, środków własnych, innych środków zewnętrznych oraz podsumowanie stanu realizacji zadań w latach 2008-2015 w ramach perspektywy finansowej UE na lata 2007-2013.

Podstawę prawną podjęcia przedmiotowej uchwały stanowi art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814) który stanowi, iż do wyłącznej kompetencji rady powiatu należy stanowienie o kierunkach działania zarządu powiatu oraz rozpatrywanie sprawozdań z działalności zarządu, w tym z działalności finansowej.

Przewodniczący
Rady Powiatu Nowyrocławskiego
Ryszard Jagodziński

Załącznik do uchwały
nr XXIV/198/2017
Rady Powiatu
Inowrocławskiego
z dnia 27 stycznia 2017 r.

**Informacja o realizacji
Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego
na lata 2008-2015**

Inowrocław, styczeń 2017 r.

SPIS TREŚCI

I. Wstęp	3
II. Metodologia.....	4
III. Informacja o realizacji zadań	5
IV. Podsumowanie	7

Załączniki

1. Załącznik nr 1 – Powiat Inowrocławski
2. Załącznik nr 2 – Miasto Inowrocław
3. Załącznik nr 3 – Gmina Kruszwica
4. Załącznik nr 4 – Gmina Gniewkowo
5. Załącznik nr 5 – Gmina Pakość
6. Załącznik nr 6 – Gmina Janikowo
7. Załącznik nr 7 – Gmina Rojewo
8. Załącznik nr 8 – Gmina Dąbrowa Biskupia
9. Załącznik nr 9 – Gmina Złotniki Kujawskie
10. Załącznik nr 10 – Gmina Inowrocław
11. Załącznik nr 11 – Inne organizacje

I. WSTĘP

Plan Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 został przyjęty uchwałą nr XVI/156/2008 Rady Powiatu Inowrocławskiego z dnia 27 marca 2008 r. Zgodnie z ustawą o zasadach prowadzenia polityki rozwoju z dnia 6 grudnia 2006 r., „politykę rozwoju na szczeblu lokalnym prowadzą samorząd powiatowy i gminny”.¹

Plan Rozwoju Lokalnego to dokument strategiczny, uwzględniający założenia Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia na lata 2007-2013, w szczególności Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 oraz krajowych programów operacyjnych: Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz odnowionej Strategii Lizbońskiej. Został opracowany z inicjatywy Powiatu Inowrocławskiego we współpracy ze wszystkimi samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego, organizacjami pozarządowymi, kościołami, instytucjami kultury, instytucjami oświatowymi oraz innymi zainteresowanymi podmiotami jako dokument zintegrowany z uwzględnieniem zasady partnerstwa na każdym etapie: wdrażania, monitorowania i oceny. Stanowił podstawowy mechanizm realizacji Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego na lata 2007-2015 oraz strategii poszczególnych samorządów uczestniczących w opracowaniu niniejszego dokumentu.

W latach 2007-2013 Polska była największym beneficjentem europejskiej polityki spójności. W ramach przyznanych Polsce z budżetu UE środków w kwocie około 67,3 mld euro, nasz kraj realizował strategiczne priorytety dotyczące rozwoju poprzez 21 programów: pięć programów krajowych i szesnaście regionalnych (po jednym w każdym z 16 regionów). Największym programem krajowym był PO Infrastruktura i Środowisko, finansowany kwotą 28 miliardów euro z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności. Drugi, co do wielkości Program Operacyjny Kapitał Ludzki, zakładający inwestycje ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to blisko 10 miliardów euro, z tego 2/3 środków przypadła na tzw. komponent regionalny.

Pozostałe programy krajowe, wspierane przez Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego to: Innowacyjna Gospodarka (PO IG) – 8,25 mld euro, Europejska Współpraca Terytorialna – 731 mln euro oraz PO Pomoc Techniczna (PO PT) 516,7 mln. Ponad 16,5 miliarda euro to środki dostępne w ramach szesnastu programów regionalnych. Regionalny

¹ Art.3 pkt 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. 2016.383tj. z 2016.03.23).

Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 to środki strukturalne w wysokości ponad 996 053 121 euro.

W perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013 Polska była liderem w zakresie wykorzystania środków europejskich. Według danych wygenerowanych z Krajowego Systemu Informatycznego KSI SIMIK 07-13 od początku uruchomienia programów do 31 lipca 2016 r. złożono 302,4 tys. wniosków (poprawnych pod względem formalnym) na całkowitą kwotę dofinansowania (zarówno środki unijne, jak i środki krajowe) 616,0 mld zł. W tym samym okresie podpisano z beneficjentami 106 321 umów o dofinansowanie na kwotę 398,0 mld zł wydatków kwalifikowalnych, w tym dofinansowanie w części UE 285,0 mld zł, co stanowi 100,6 proc. alokacji na lata 2007-2013. Wartość wydatków beneficjentów uznanych za kwalifikowalne wynikająca ze złożonych wniosków o płatność wyniosła 397,3 mld zł, a w części dofinansowania UE 284,7 mld zł.²

Według stanu na 31 grudnia 2015 r.³ w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2007-2013 wartość dofinansowania UE w projektach (wartość umów skorygowana na podstawie wniosków o płatność końcową) wyniosła 4 134 mln zł (99,5 % alokacji)⁴. Wartość wniosków o płatność wyniosła 3 735 mln zł, co stanowiło 90 % alokacji.⁵

II. METODOLOGIA

Niniejsza informacja o realizacji Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015 prezentuje szczegółowo realizację zadań w latach 2012-2015 oraz podsumowanie stanu realizacji zadań w latach 2008-2015. Została przygotowana w oparciu o dane wnioskodawców poszczególnych zadań z uwzględnieniem ich harmonogramu, wykonania planu finansowego oraz stopnia zaawansowania realizowanych inwestycji.

Treść załączników została zaakceptowana przez każdego z wnioskodawców. Opracowanie prezentuje zadania, które zostały zakończone do końca 2015 r. przyczyniając się do zrównoważonego rozwoju społeczno-gospodarczego obszaru objętego Planem

² <http://www.mr.gov.pl/media/23618/KSInfo20160731.pdf>, dostęp: 4.01.2017 r.

³ W perspektywie finansowej UE na lata 2007-2013, zgodnie z zasadą n+ 2 (tzw. automatycznego anulowania zobowiązań finansowych) projekty były realizowane do 31 grudnia 2015 r.

⁴ Wartość projektów podana na podstawie danych KSI SIMIK 07-13. Dla projektów w trakcie realizacji na podstawie umów, dla projektów zakończonych – na podstawie wniosków o płatność.

⁵ <http://www.funduszeuropejskie.2007->

[2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/RPO_stan_wdrazania_2015_12_31.aspx](http://www.funduszeuropejskie.2007-2013.gov.pl/AnalizyRaportyPodsumowania/poziom/Strony/RPO_stan_wdrazania_2015_12_31.aspx), dostęp: 5.01.2017 r.

Rozwoju Lokalnego tj. powiatu i poszczególnych gmin i innych wnioskodawców oraz poprawy m.in.: środowiska naturalnego, systemu komunikacji i infrastruktury technicznej, warunków i jakości życia mieszkańców powiatu inowrocławskiego.

Integralną część opracowania stanowi jedenaście załączników, które przedstawiają zadania wykonane przez poszczególne podmioty w latach 2012-2015. Każdy z załączników przedstawia stan realizacji zadań, harmonogram pierwotnie planowany, rzeczywiste koszty przedsięwzięć w ujęciu kosztów całkowitych, środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych w poszczególnych obszarach tematycznych. Wysokość rzeczywistych kosztów inwestycji określono na podstawie zweryfikowanych i podanych przez wnioskodawców wartości podpisanych umów o dofinansowanie projektów, końcowego rozliczenia inwestycji w oparciu o środki przekazane przez Instytucje Zarządzające/Pośredniczące lub inne finansujące w zależności od specyfiki poszczególnych programów.

W podsumowaniu każdego z załączników zaprezentowano wykonanie planu finansowego zadań zrealizowanych w okresie funkcjonowania dokumentu z uwzględnieniem: środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych oraz podsumowanie stanu realizacji zadań w latach 2008-2015.

III. INFORMACJA O REALIZACJI ZADAŃ

Zadania ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015 zrealizowane w latach 2012-2015 zweryfikowano pod kątem komplementarności z dokumentami programowymi, strategicznymi szczebla regionalnego, krajowego a także dokumentami opracowywanymi na poziomie europejskim. Zrealizowane zadania były zgodne z następującymi dokumentami:

- Strategią Rozwoju Kraju na lata 2007-2015,
- Strategią Rozwoju Województwa Kujawsko-Pomorskiego do roku 2020,
- Planem Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko-Pomorskiego,
- Narodowymi Strategicznymi Ramami Odniesienia dla Polski na lata 2007-2013,
- Strategicznymi Wytycznymi Wspólnoty dla okresu 2007-2013,
- Odnowioną Strategią Lizbońską,
- Regionalnym Programem Operacyjnym Rozwoju Regionalnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013,
- Programem Operacyjnym Kapitał Ludzki 2007-2013,

- Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko,
- Programem Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka,
- Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

W okresie 2008-2015 realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego była finansowana z następujących źródeł: środków własnych poszczególnych wnioskodawców, środków europejskich, w tym Norweskiego Mechanizmu Finansowego i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), środków strukturalnych Unii Europejskiej: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Europejskiego Funduszu Rolnego oraz innych środków zewnętrznych: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych na lata 2008-2011, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój, Rezerwy Subwencji Ogólnej, dla której dysponentem jest Ministerstwo Infrastruktury, Funduszu Inicjatyw Obywatelskich, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Wojewódzkiego i Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz środków samorządów przekazywanych w ramach tzw. konkursów ofert na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Dzięki współfinansowaniu ze środków strukturalnych UE najwięcej zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego zrealizowano w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w komponentcie centralnym i regionalnym, Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013 najwięcej projektów zrealizowano w trybie konkursowym, m.in. w zakresie infrastruktury technicznej, społecznej, edukacyjnej, ochrony zdrowia, pomocy społecznej i kultury. Wsparciem dla miast powiatu inowrocławskiego były środki w ramach Osi Priorytetowej 7. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, które pozwoliły na przeprowadzenie kompleksowych prac rewitalizacyjnych. W Programie Operacyjnym Kapitał Ludzki w komponentcie centralnym i regionalnym zrealizowano najwięcej projektów w trybie systemowym w obszarze edukacji, przeciwdziałania bezrobociu oraz integracji społecznej i przeciwdziałania marginalizacji grup słabszych oraz podnoszenia kwalifikacji administracji publicznej.

Z uwagi na ograniczoną liczbę konkursów dla samorządów na finansowanie zadań z zakresu infrastruktury drogowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, finansowanie zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego poszerzono o dodatkowe źródła zewnętrzne dostępne dla samorządów, m.in. w ramach finansowanych z budżetu państwa: Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w latach 2008-2011, Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo - Dostępność - Rozwój oraz Rezerwy subwencji ogólnej.

W latach 2008-2015 na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego zrealizowano 151 zadań, 29 zadań wykonano częściowo, natomiast 38 zadań nie zrealizowano. Przy udziale współfinansowania środków europejskich i strukturalnych UE zrealizowano łącznie 66 projektów. Całkowita wartość wszystkich zrealizowanych zadań to 579 381 880,20 zł.

Szczegółowa realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego za lata 2012-2015 oraz podsumowanie stanu realizacji zadań w latach 2008-2015 została przedstawiona w formie informacji o stanie realizacji poszczególnych zadań ujętych w jedenastu załącznikach.

IV. PODSUMOWANIE


Realizacja zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego w latach 2008-2015 spoczywała na samorządach i innych podmiotach, jako wnioskodawcach zaplanowanych zadań inwestycyjnych i była uzależniona od dostępnych środków europejskich i innych środków zewnętrznych oraz środków własnych.

Zadania zrealizowane przez poszczególne podmioty były zgodne z dokumentami planistycznymi i strategicznymi oraz planami inwestycyjnymi samorządów i innych wnioskodawców. W latach 2008-2015 na obszarze objętym Planem Rozwoju Lokalnego zrealizowano z udziałem środków europejskich i innych środków zewnętrznych oraz środków własnych wnioskodawców projekty infrastrukturalne w następujących obszarach: infrastruktury technicznej, w tym infrastruktury transportowej, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury, edukacji, turystyki, sportu oraz przeciwdziałania bezrobociu i integracji społecznej.

Plan Rozwoju Lokalnego został poszerzony o zadania z zakresu rozwoju zasobów ludzkich, współfinansowane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, dla którego Instytucją Pośredniczącą było Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a także Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG).

W latach 2008-2015 wydatki inwestycyjne wszystkich wnioskodawców to łącznie kwota 579 381 880,20 zł, w tym środki UE to 212 018 177,61 zł, natomiast wkład własny to: 290 903 403,72 zł. Poniższy diagram prezentuje wykonanie planu finansowego wszystkich zadań zrealizowanych w latach 2008-2015 w ujęciu procentowym z uwzględnieniem: środków UE, środków własnych oraz innych środków zewnętrznych.

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego w latach 2008-2015 w ujęciu procentowym



Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

W latach 2008-2015 zadania Powiatu Inowrocławskiego ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego opiewają na kwotę 217 594 964,13 zł, z czego zadania z udziałem środków UE, ujęte w Planie to kwota 104 072 378,83 zł.

Strategiczne zarządzanie rozwojem lokalnym prowadzone przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego, jako inicjatora opracowania niniejszego dokumentu, współpraca z wnioskodawcami zadań oraz ich efektywne wdrożenie pozwoliły na wspólną realizację projektów partnerskich. W latach 2008-2015 na obszarze powiatu inowrocławskiego zrealizowano z inicjatywy Powiatu Inowrocławskiego następujące projekty partnerskie współfinansowane ze środków europejskich i strukturalnych UE:

1. **„Urzednicy przeszkoleni – interesanci zadowoleni. Szkolenia dla kadr administracji samorządowej z terenu powiatu inowrocławskiego”** (projekt

realizowany w latach 2009-2010 skierowany do 231 pracowników urzędów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakościami, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem).

2. **„Zdobycie wiedzy – ważna rzecz, każdy powinien dostęp do niej mieć. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”** (projekt realizowany w latach 2009-2010 w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakościami, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, Miastem Inowrocław, skierowany do 65 szkół oraz 6167 uczniów).
3. **„Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym”** (projekt realizowany w 2011 r. w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Kruszwicą, Pakościami, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, skierowany do 66 szkół, 1100 chłopców i 1300 dziewcząt).
4. **„Program szczepień 12-latek z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”** (projekt realizowany w latach 2009-2011 r. w partnerstwie z gminami z terenu powiatu inowrocławskiego: Gniewkowem, Janikowem, Pakościami, Inowrocławiem, Złotnikami Kujawskimi, Dąbrową Biskupią, Rojewem, Miastem Inowrocław skierowany do 2 190 dziewcząt z rocznika 1995, 1996, 1997, 1998 z terenu powiatu inowrocławskiego).

Efektywna realizacja projektów partnerskich w wymiarze instytucjonalnym, finansowym, merytorycznym pozwoliła na wypracowanie innowacji organizacyjnej i tzw. „dobrych praktyk”, co zostało docenione przez kapituły wielu ogólnopolskich konkursów:

- a. HIT 2010 za „Podniesienie bezpieczeństwa w ruchu drogowym poprzez zmodernizowanie ponad 100 km dróg kategorii powiatowej” w ramach konkursu Gospodarczo-Samorządowy HIT Kujawsko-Pomorskiego, co stanowiło ewenement w skali kraju,
- b. Samorządowy Lider Zarządzania 2010 – za zarządzanie innowacyjnym projektem partnerskim z udziałem środków europejskich pn. „Program szczepień 12-latek

z terenu Powiatu Inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego HPV jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego”,

- c. Lider Wspierania Przedsiębiorczości 2010 roku, za wspieranie przedsiębiorczości dzięki projektom współfinansowanym ze środków europejskich i informowanie przedsiębiorców o dostępnych funduszach UE.

W ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego, w latach 2008-2015 Szpital Wielospecjalistyczny im. dr. Ludwika Błażka w Inowrocławiu zrealizował z udziałem Powiatu Inowrocławskiego istotne dla poprawy poziomu jakości i życia mieszkańców powiatu projekty nie objęte Planem, tj. „Zwiększenie dostępu do świadczeń zdrowotnych przez doposażenie i modernizację infrastruktury szpitalnego oddziału ratunkowego w PSZOZ w Inowrocławiu”, „Kompleksowa modernizacja lądowiska dla helikopterów w PSZOZ w Inowrocławiu”, „Termomodernizacja czterech budynków Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu”, „e-Usługi – e-Organizacja – pakiet rozwiązań informatycznych dla jednostek organizacyjnych Województwa Kujawsko – Pomorskiego”, w części dotyczącej komponentu e-Zdrowie w Województwie Kujawsko – Pomorskim, „Stworzenie w pełni zintegrowanego systemu zarządzania lekami wraz z elektronicznym systemem obiegu dokumentacji medycznej w PSZOZ w Inowrocławiu”.

Także z udziałem środków strukturalnych UE w trybie projektu systemowego uruchomiono na terenie powiatu inowrocławskiego trzy astrobazy, zlokalizowane przy: I Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu, Gimnazjum nr 1 w Gniewkowie oraz Gimnazjum nr 1 w Kruszwicy w ramach realizowanego przez Urząd Marszałkowski programu budowy sieci nowoczesnych ogólnodostępnych obserwatoriów astronomicznych w województwie kujawsko-pomorskim i przy wsparciu partnerów: Powiatu Inowrocławskiego, gminy Kruszwica i gminy Gniewkowo.

Powiat Inowrocławski i samorządy gminne z terenu powiatu inowrocławskiego były również partnerami projektu kluczowego pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności w dwóch podstawowych obszarach: e-Administracja oraz System Informacji Przestrzennej. Ponadto Powiat Inowrocławski był partnerem projektu pn. „Uzupełnienie ewidencji gruntów i budynków, dystrybucja zbioru danych o działkach, budynkach i lokalach na terenie województwa kujawsko-pomorskiego

jako elementy infrastruktury przestrzennej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 4. Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności, którego Beneficjentem był Związek Powiatów Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

W latach 2015 - 2016 zakończono okres trwałości następujących projektów Powiatu Inowrocławskiego zrealizowanych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 - 2013: „Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo-Tupadły” oraz „Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych” (projekt kluczowy).

Potwierdzeniem skuteczności modelu strategicznego zarządzania rozwojem zaproponowanego przez Zarząd Powiatu Inowrocławskiego jest podsumowanie opracowanego przez pismo Samorządu Terytorialnego „Wspólnota” Nr 42/1048 z 15 października 2011 r. rankingu samorządów polskich pod względem inwestycji w infrastrukturę techniczną ze środków własnych, w latach 2008-2010, który wskazuje, iż Powiat Inowrocławski jest liderem, który z 290 miejsca w latach 2003-2005, zajmuje 2 miejsce w Polsce, co było możliwe dzięki bardzo dobrze prowadzonej polityce finansowej, redukcji kosztów prowadzenia jednostek powiatowych oraz pozyskanym funduszom zewnętrznym.

Zadania, które nie zostały dotychczas zrealizowane lub które wykonano częściowo zostały rekomendowane do realizacji w perspektywie finansowej UE na lata 2014-2020. Niektóre z zadań ujęto w dokumentach strategicznych poszczególnych wnioskodawców, m.in. w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

Opracowanie: Biuro Rozwoju i Inicjatyw Europejskich Starostwa Powiatowego w Inowrocławiu.



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 1 – Powiat Inowrocławski

Obszar tematyczny: **Ochrona zdrowia**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przebudowa zakładu mikrobiologii	2009-2010	114 390,00	-	114 390,00	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane. Opracowano dokumentację projektową.
2.	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Kardiologii w celu utworzenia pracowni hemodynamiki	2009-2010	455 470,00	-	455 470,00	-	Zadanie zostało zakończone w 2013 r. W ramach zadania przystosowano część pomieszczeń na potrzeby pracowni hemodynamiki (2009 r.), natomiast pozostałe pomieszczenia wyremontowano i przeznaczono na sale łóżkowe i obsługi medycznej (2013 r.). Wykonano roboty remontowo-budowlane, wentylacji-klimatyzacji, wodno-kanalizacyjne, elektryczne, teletechniczne, logiczne, gazów medycznych. Wykonane prace pozwoliły w drodze leasingu na montaż i uruchomienie aparatu umożliwiającego wykonywanie szerokiego wachlarza

							zabiegów w zakresie angiografii. Zadanie zostało zakończone w 2013 r.
--	--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami inżynierskimi – II oraz III etap	2008-2009	1 762 548,28	-	1 762 548,28	-	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach III etapu zadania w 2012 roku przebudowano metodą powierzchniowego utrwalenia wraz z profilowaniem odcinek drogi o długości 2,812 km.
2.	Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: al. Kopernika nr 3404C, Roosevelta nr 3415C, al. Niepodległości nr 3410C	2009-2012	-	-	-	-	W latach poprzednich przebudowana została droga powiatowa nr 3410C w ciągu al. Niepodległości w Inowrocławiu i droga nr 3415C w ciągu ul. Roosevelta w Inowrocławiu. Planowany III etap inwestycji – przebudowa al. Kopernika nr 3404C, nie został zrealizowany.
3.	Przebudowa ulicy Jacewskiej odcinek od ulicy Działowej do ulicy Bursztynowej w Inowrocławiu	2009-2010	2 022 830,79	-	2 022 830,79	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2013 r., zgodnie z planowanym zakresem rzeczowym.

Obszar tematyczny: **Bezpieczeństwo publiczne**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Modernizacja bazy sprzętowej (pojazdy i urządzenia ratownicze) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	2007-2015	4 326 299,38	-	29 000,00	4 096 300,00- Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej, 100 000,00 – Miasto Inowrocław, 100 999,38 zł – Powiat Inowrocławski	Zadanie było realizowane jako ciągłe. W ramach zadania Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu w latach 2013-2015 zakupiła następujący sprzęt: <ul style="list-style-type: none"> – samochód ratownictwa technicznego SRt, – samochód Ford Transit, – samochód Peugeot Partner, – samochód średni gaśniczy GBA 2,5/16, – samochód wężowy, – pojazd amfibijno-gaśnicowy, – samochód średni gaśniczy GBA 2,5/16, – samochód lekki rozpoznawczo-ratowniczy (SLRR).

Obszar tematyczny: Rynek pracy i bezrobocie

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Aktywizacja zawodowa młodzieży	2008-2013	27 892 400,00	-	-	-	<p>Zadanie miało charakter ciągły. Realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> realizację usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez polskie i unijne prawo, realizację projektu systemowego pn. „Praca naszym celem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; w ramach projektu wsparcia udzielono m.in. osobom bezrobotnym do 25 roku życia w zakresie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu, szkolenia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub doposażenia/wyposażenia stanowiska pracy, realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I)” (POWER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; w ramach projektu uczestnicy otrzymywali następujące wsparcie: indywidualne poradnictwo zawodowe i pośrednictwo

							<p>pracy, a także szkolenia zawodowe indywidualne lub grupowe, staż lub jednorazowe środki na podjęcie działalności gospodarczej,</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizację projektów konkursowych współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS, w ramach których młodzież mogła stanowić grupę docelową projektu, • organizację zajęć dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu preorientacji zawodowej, • promocję idei wolontariatu wśród młodzieży, • organizację zajęć dla młodzieży uczącej się w szkołach ponadgimnazjalnych z zakresu preorientacji zawodowej, • promocję idei wolontariatu wśród młodzieży.
2.	Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych	2008-2013	22 352 800,00	-	-	-	<p>Zadanie miało charakter ciągły. Realizowane było przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu poprzez:</p> <ul style="list-style-type: none"> • realizację usług i instrumentów rynku pracy zgodnie z założeniami określonymi przez polskie i unijne prawo, • realizację projektu systemowego pn. „Praca naszym celem” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; w ramach projektu wsparcia udzielono m.in. osobom długotrwale bezrobotnym w zakresie: poradnictwa zawodowego, pośrednictwa pracy oraz stażu, szkolenia, jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej lub doposażenia/ wyposażenia stanowiska pracy,

							<ul style="list-style-type: none"> • realizację projektu pozakonkursowego pn. „Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie inowrocławskim (I)” (POWER) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; w ramach projektu wsparcia udzielono m.in. osobom długotrwale bezrobotnym w zakresie: indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a także szkolenia zawodowego indywidualnego lub grupowego, stażu lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej, • realizację projektu pozakonkursowego pn. „Wsparcie aktywności zawodowej osób bezrobotnych w powiecie inowrocławskim (I)” (RPO WK-P) współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS; w ramach projektu wsparcia udzielono m.in. osobom długotrwale bezrobotnym w zakresie: indywidualnego poradnictwa zawodowego i pośrednictwa pracy, a także szkolenia zawodowego indywidualnego lub grupowego, stażu lub jednorazowych środków na podjęcie działalności gospodarczej.
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	2009-2010	775 809,36	-	109 573,62	666 235,74 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	<p>Zadanie zrealizowano w 100% w 2014 r. Zadanie obejmowało termomodernizację dwóch budynków Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu, ul. Sienkiewicza 33, zlokalizowanych na działce o nr 97/25. Obiekty poddane termomodernizacji to budynek główny o czterech kondygnacjach nadziemnych i całkowitym podpiwniczeniu wraz z parterową przybudówką oraz parterowy budynek warsztatów szkolnych. W 2013 roku wykonano dokumentację projektową budynku szkoły oraz pawilonu.</p> <p>Zakres prac obejmował w szczególności:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę stolarki okiennej, - wymianę stolarki drzwiowej, - docieplenie ścian zewnętrznych nadziemna i w gruncie, - wykonanie izolacji pionowej przeciwwilgociowej ścian w gruncie, - docieplenie stropodachów, - inne roboty towarzyszące.

2.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu	2009-2010	645 577,16	-	88 719,06	556 858,10 - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (PFOŚiGW)	<p>Zadanie zrealizowano w 100% w okresie od 10.06.2013 r. do 31.10.2013 r. Zadanie obejmowało wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, ul. Krzymińskiego 8.</p> <p>Zakres prac obejmował w szczególności:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) docieplenie ścian budynku płytą styropianową o grubości 10 cm, 2) docieplenie ścian piwnicznych płytą styropianową o grubości 10 cm, 3) docieplenie ościeży płytą styropianową o grubości 3 cm, 4) docieplenie dachu styropapą obustronnie laminowaną o grubości 16 cm, 5) pokrycie dachu papą termozgrzewalną: <ul style="list-style-type: none"> - podkładową o grubości 4,8 mm, - zewnętrzną o grubości 5,2 mm, 6) wykonanie tynku i kolorystyki zgodnie z projektem, 7) wymianę rynien i rur spustowych oraz obróbki blacharskie, 8) demontaż instalacji odgromowej i ponowny montaż, 9) wykonanie opaski wokół budynku z kostki typu POLBRUK o grubości 6 cm, 10) wymianę stolarki drzwiowej zgodnie z projektem, bez głównych drzwi
----	--	-----------	------------	---	-----------	--	---

							wejściowych do budynku szkoły (są wymienione).
3.	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu	2009-2010	399 999,21	257 377,87 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	142 621,34	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2012 r. w ramach projektu pn. „Termomodernizacja budynków placówek oświatowych na terenie powiatu inowrocławskiego”, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 2. Zachowanie i racjonalne użytkowanie środowiska, Działanie 2.3. Rozwój infrastruktury w zakresie ochrony powietrza.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Zakup instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Zadanie zostało rekomendowane do ujęcia w Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. oraz w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

2.	Modernizacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Zadanie zostało rekomendowane do ujęcia w Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. oraz w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.
3.	Konserwacja zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	2011-2012	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Zadanie zostało rekomendowane do ujęcia w Strategii Rozwoju Powiatu Inowrocławskiego do 2020 r. oraz w Strategii Obszaru Rozwoju Społeczno-Gospodarczego Powiatu Inowrocławskiego.

Obszar tematyczny: **Pomoc społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Wsparcie zadania w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	działania ciągle	8 726 913,20	-	313 394,07	8 413 519,13- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	Zadanie realizowano jako zadanie ciągle w ramach zadań ustawowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie”, wdrażanego w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie. W ramach zadań ustawowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom niepełnosprawnym w następujących formach: dofinansowanie kosztów działania Warsztatu Terapii Zajęciowej, dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych, dofinansowanie zaopatrzenia w sprzęt
			1 108 192,37	990 677,34 – Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	2 301,95	115 213,08	

						<p>rehabilitacyjny, przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze, dofinansowanie uczestnictwa w turnusach rehabilitacyjnych, dofinansowanie barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, szkolenia organizowane przez Powiatowy Urząd Pracy, zwrot wydatków na instrumenty i usługi rynku pracy dla osób niepełnosprawnych poszukujących pracy i nie pozostających w zatrudnieniu, pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kat. B, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym, pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej oraz pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.</p> <p>W ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom niepełnosprawnym w następujących formach: zajęcia i warsztaty podnoszące kompetencje i umiejętności społeczno-</p>
--	--	--	--	--	--	--

							zawodowe, trening umiejętności i kompetencji społecznych, Konferencja Grupy Rodzinnej, turnusy rehabilitacyjne, zespoły ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych, doradztwo specjalisty ds. osób niepełnosprawnych oraz doradztwo zawodowe.
2.	Pomoc w adaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy osób niepełnosprawnych	działanie ciągłe	1 407 370,56	13 315,93 - Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013	-	1 394 054,63 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)	<p>Zadanie realizowano jako zadanie ciągłe w ramach zadań ustawowych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz w ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie”, wdrażanego w latach 2012-2014 przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII. Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2 Rozwój i Upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.</p> <p>W ramach zadań ustawowych Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom w zakresie zwrotu kosztów wyposażenia stanowisk pracy dla osób niepełnosprawnych, dofinansowania rozpoczęcia działalności gospodarczej, rolniczej lub wniesienia wkładu</p>

							<p>do spółdzielni socjalnej oraz szkoleń organizowanych przez Powiatowy Urząd Pracy w Inowrocławiu.</p> <p>W ramach projektu systemowego pn. „Podróż w usamodzielnienie” Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Inowrocławiu udzieliło wsparcia osobom niepełnosprawnym w formie doradztwa zawodowego (warsztaty aktywizujące osoby niepełnosprawne na rynku pracy).”</p>
3.	Termomodernizacja w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	2009-2010	722 856,09	-	497 856,09	225 000,00 - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	<p>Inwestycja została zrealizowana zgodnie z planowanymi założeniami w 100% w roku 2013, pod nazwą „Remont zespołu dworskiego w Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku w tym wymiana pokryć dachowych wraz z dociepleniem oraz naprawą i malowaniem elewacji w obiektach służących osobom niepełnosprawnym (pałac, wozownia, spichrz)”. Zakres zadania obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymianę pokrycia dachowego na wszystkich trzech budynkach wraz z wymianą instalacji odgromowej, obróbek blacharskich i orynnowania budynków, - docieplenie dachów pałacu i wozowni, - naprawę i malowanie elewacji wszystkich trzech budynków,

							<ul style="list-style-type: none"> - naprawę tarasu w pałacu, - naprawę elementów małej architektury, będących częścią remontowanych budynków. <p>W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące efekty: przeprowadzono termoizolację obiektów oraz poprawiono estetykę obiektów, podniesiono stan bezpieczeństwa mieszkańców. Poprawie uległy warunki socjalno-bytowe osób niepełnosprawnych.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego ePowiat Inowrocławski	2008-2009	384 377,59	288 283,18 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	96 094,41	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach projektu pn. „Infostrada Kujaw i Pomorza” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007 – 2013, Oś priorytetowa 4 Rozwój infrastruktury społeczeństwa informacyjnego, Działanie 4.2. Rozwój usług i aplikacji dla ludności.

							<p>Zakres rzeczowy zadania:</p> <ul style="list-style-type: none">– dostawa sprzętu,– budowa rozwiązania e-Administracji na bazie istniejących i dostarczanych systemów IT,– integracja i wdrożenie rozwiązania,– budowa Systemu Informacji Przestrzennej,– prace inwestycyjne oraz związane z procesem inwestycyjnym – dostawa sprzętu (CPD).
--	--	--	--	--	--	--	--

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 1 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	217 594 964,13
Środki UE	104 072 378,83
Środki własne	69 164 076,88
Inne	44 358 508,42

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Ochrona zdrowia		
1.	Rozbudowa Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu w celu dostosowania Stacji Dializ do wymogów Polskich Norm Nefrologicznych	Zrealizowane
2.	Budowa Pawilonu Psychiatrycznego na 25 łóżek + 15 „łóżek dziennych”	Zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację projektową)
3.	Modernizacja Bloku Operacyjnego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	Zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację projektową)
4.	Zakup szesnastorzędowego tomografu komputerowego	Zrealizowane
5.	Zakup mammografu	Zrealizowane
6.	Modernizacja Oddziału Położniczego, Noworodkowego i traktu porodowego szpitala powiatowego jako element projektu pn. „Kompleksowy program poprawy jakości w zakresie opieki nad matką i dzieckiem w okresie okołoporodowym na terenie powiatu inowrocławskiego”	Zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację projektową)
7.	Zwiększenie dostępności usług Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu poprzez likwidację barier architektonicznych Zadanie 1 – Modernizacja podjazdu do izby przyjęć Zadanie 2 – Przebudowa Szpitalnego Oddziału Ratunkowego (część internistyczna) Zadanie 3 – Rozbudowa Oddziału Intensywnej Terapii i części Bloku Operacyjnego	Zrealizowane częściowo

8.	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Rehabilitacji w celu stworzenia nowego, kompleksowego Oddziału Ortopedyczno – Rehabilitacyjnego	Zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację projektową)
9.	Przebudowa zakładu mikrobiologii	Zrealizowane częściowo (opracowano dokumentację projektową)
10.	Modernizacja i rozbudowa Oddziału Kardiologii w celu utworzeniu pracowni hemodynamiki	Zrealizowane
11.	Utworzenie ośrodka endoskopii diagnostycznej i zabiegowej w Inowrocławiu	Zrealizowane
12.	Utworzenie Stacji Przygotowania i Dezynfekcji Łóżek	Niezrealizowane
13.	Kompleksowy program podniesienia kwalifikacji zawodowych pracowników Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	Zrealizowane częściowo
14.	Wzrost kwalifikacji zawodowych personelu medycznego Publicznego Specjalistycznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu	Zrealizowane częściowo
15.	Program szczepień 12-latek z terenu powiatu inowrocławskiego przeciwko wirusowi brodawczaka ludzkiego (HPV) jako pierwotna profilaktyka raka szyjki macicy i zdrowia prokreacyjnego	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2548 C Rybitwy – Janikowo z obiektami inżynierskimi – II oraz III etap	Zrealizowane
2.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2568C Sikorowo – Kruszwica	Zrealizowane
3.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2033 C Cierpice – Rojewo – Inowrocław	Zrealizowane
4.	Przebudowa dróg powiatowych w ciągu ulic: al. Kopernika nr 3404C, Roosevelta nr 3415C, al. Niepodległości nr 3410C	Zrealizowane częściowo
5.	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulic: Świętokrzyskiej nr 3421C i Szymborskiej nr 3419C w Inowrocławiu	Zrealizowane
6.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2558 C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowa	Zrealizowane
7.	Przebudowa drogi powiatowej w ciągu ulicy Orłowskiej w Inowrocławiu od wjazdu do stadionu do skrzyżowania z ul. Stare Miasto	Zrealizowane częściowo
8.	Przebudowa ulicy Marcinkowskiego w Inowrocławiu od ulicy Metalowców do przejazdu kolejowego	Zrealizowane
9.	Przebudowa ulicy Jacewskiej odcinek od ulicy Działowej do ulicy Bursztynowej w Inowrocławiu	Zrealizowane

Obszar tematyczny: Bezpieczeństwo publiczne		
1.	Budowa spójnego systemu teleinformatycznego w powiatowym systemie ratowniczym w zakresie gromadzenia, przetwarzania i archiwizacji danych oraz dysponowania siłami i środkami systemu a także utworzenie Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego	Zrealizowane
2.	Modernizacja bazy sprzętowej (pojazdy i urządzenia ratownicze) Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Inowrocławiu	Zrealizowane (działanie ciągłe)
Obszar tematyczny: Rynek pracy i bezrobocie		
1.	Aktywizacja zawodowa młodzieży	Zrealizowane (działanie ciągłe)
2.	Poprawa zdolności do zatrudnienia oraz podnoszenie poziomu aktywności zawodowej osób długotrwale bezrobotnych	Zrealizowane (działanie ciągłe)
Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna		
1.	Adaptacja pomieszczeń w Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu, w celu rozwijania kształcenia ponadgimnazjalnego sprzyjającego wyzwaniom XXI wieku	Zrealizowane
2.	Budowa stadionu przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	Niezrealizowane
3.	Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół im. Marka Kotańskiego w Inowrocławiu	Zrealizowane w zmienionym zakresie
4.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 im. Franciszka Zubrzyckiego w Inowrocławiu	Zrealizowane
5.	Termomodernizacja sali gimnastycznej w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Jana Pawła II w Inowrocławiu	Zrealizowane
6.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Genowefy Jaworskiej w Inowrocławiu	Zrealizowane
7.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Kazimierza Wielkiego w Kruszwicy	Zrealizowane częściowo
8.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu	Zrealizowane
9.	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 im. Gen. Władysława Sikorskiego w Inowrocławiu	Zrealizowane
10.	Termomodernizacja budynku Bursy Szkolnej Nr 1 – Zakładu Budżetowego w Inowrocławiu	Zrealizowane
11.	Termomodernizacja budynku Centrum Kształcenia Praktycznego w Inowrocławiu	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe		
1.	Zakup instalacji systemów zabezpieczeń przed pożarem, kradzieżą i zniszczeniem w Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	Niezrealizowane
2.	Modernizacja Domu Rodziny Jana Kasprowicza w Szymborzu	Niezrealizowane

3.	Konserwacja zbiorów muzealnych, archiwaliów, starodruków Muzeum im. Jana Kasprowicza w Inowrocławiu	Niezrealizowane
4.	Termomodernizacja budynku III Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Inowrocławiu	Zrealizowane częściowo
Obszar tematyczny: Pomoc społeczna		
1.	Wsparcie zadania w zakresie aktywizacji społecznej osób niepełnosprawnych	Zrealizowane (działanie ciągłe)
2.	Pomoc w adaptacji zawodowej i dostępie do rynku pracy osób niepełnosprawnych	Zrealizowane (działanie ciągłe)
3.	Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie – rozbudowa filii w Parchaniu	Zrealizowane
4.	Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie – rozbudowa budynku mieszkalnego filii w Tarnówku	Zrealizowane
5.	Termomodernizacja budynku Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny przy ul. Krzywoustego w Inowrocławiu	Zrealizowane częściowo
6.	Termomodernizacja w obiektach Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku	Zrealizowane
7.	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu	Zrealizowane
8.	Termomodernizacja Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie filia w Tarnówku	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne		
1.	Wdrażanie elementów społeczeństwa informacyjnego na terenie Powiatu Inowrocławskiego ePowiat Inowrocławski	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Administracja publiczna		
1.	Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności zawodowych pracowników wszystkich jednostek administracji publicznej na terenie powiatu inowrocławskiego	Zrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 2- Miasto Inowrocław

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica	2008-2009	9 291 191,35	5 845 631,52 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	3 445 559,83	-	Zadanie zrealizowano w ramach zadania pn. „Zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica w Inowrocławiu oraz zaprojektowanie i wybudowanie łącznika ul. Metalowców z ul. Toruńską” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. Zadanie zrealizowano w 100% w 2015 r. W ramach projektu wybudowano 2 ulice: ul. Pileckiego i ul. Prymasa Józefa Glempa oraz ul. Staropoznańską od ul. St. Staszica do ul. Gwarków.

						<p>Ulica Prymasa Józefa Glempa - Łącznik ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. Stanisława Staszica:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowanie łącznika od ul. Wojska Polskiego do ul. Stanisława Staszica - Poznańskiej, o długości 320,0 m wraz ze ścieżką rowerową i chodnikiem, - budowa ulicy Staropoznańskiej od planowanego łącznika do ul. Gwarków: jezdni o szerokości 6,0 m, długość całkowita odcinka 400,00 m, ścieżka rowerowa: szerokość 2 m, obustronne chodniki: szerokość 1,5 m, miejsca postojowe – równoległe do osi jezdni, szerokość 2,5 m, - przebudowa ulicy Staropoznańskiej od projektowanego łącznika do ul. Stanisława Staszica o szerokości 6,0 m i długości całkowitej odcinka 255,04 m, wykonanie ciągu pieszego oddzielonego od jezdni pasem zieleni o szerokości 3,00 m i ciągu rowerowego o szerokości 2,00 m przyległego do jezdni, - budowa ciągu pieszo-rowerowego od łącznika do ul. Poznańskiej. Ciąg pieszo-rowerowy przewidziano do wykonania z kostki betonowej szarej i czerwonej. Długość ciągu pieszo-rowerowego: 260 m.
--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Zagospodarowanie gazu składowiskowego	2008	1 040 446,76	-	-	1 040 446,76 środki własne PGKiM Sp. z o.o.	Zadanie zrealizowano w 100% w latach 2014-2015. Zamontowano agregat prądowórczy zasilany biogazem. Agregat jest urządzeniem kogeneracyjnym, które dostarcza energię ciepłą na potrzeby nowego budynku socjalnego i elektryczną na potrzeby własne zakładu. Moc agregatu 156 [kW].
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Inowrocław	2008-2013	14 700 000,00	5 150 000,00 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	9 550 000,00	-	Zadanie realizowano w latach 2012-2015 jako działanie ciągłe, w miarę możliwości budżetowych Miasta, w tym także przy okazji budowy lub przebudowy ulic gminnych. Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Miasta Inowrocławia. W latach 2012-2015 Miasto wybudowało ok.: - 7 km kanalizacji sanitarnej, - 5,8 km kanalizacji wodociągowej, - 12 km kanalizacji deszczowej.

Obszar tematyczny: **Bezpieczeństwo publiczne**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Rozbudowa monitoringu miejskiego	2007-2008 2012-2013	246 326,17	-	246 326,17	-	Zadanie realizowane w sposób ciągły. W latach 2012-2015 w wyniku realizacji zadania dokonywana była rozbudowa systemu monitoringu wizyjnego o nowe punkty kamerowe, wymiana kamer, wykonanie łączy światłowodowych pomiędzy punktami sieci monitoringu miejskiego, podłączenie zasilania transmisji światłowodowej w punktach kamerowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa Skate Parku	2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z uwagi na brak możliwości pozyskania środków zewnętrznych.

2.	Rozbudowa kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1	2010	189 114,70	-	3 190,35 - środki własne Ośrodka Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu	185 924,35 - dotacja z Miasta Inowrocławia	Zadanie zrealizowane przez Ośrodek Sportu i Rekreacji w Inowrocławiu. W latach 2012-2015 wykonano: stolarkę okienną, izolację i wyłożenie tarasu płytkami gres, ocieplenie ścian zewnętrznych budynku, doposażenie obiektu w monitoring, remont pomieszczeń budynku, ogrodzenie zewnętrzne, wymianę słupków. Zadanie zrealizowane w 100%.
3.	Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	2012-2013	211 106,74	-	211 106,74	-	Zadanie realizowane jako ciągle w latach 2012-2015. Rok 2012: prace polegały na doposażeniu placów zabaw przy ulicach: Gabriela Narutowicza 66, Stare Miasto, Toruńska-Marii Skłodowskiej-Curie, Gdyńskiej, Piotra Wawrzyniaka 15, Macieja Wierzbińskiego oraz Toruńskiej 76. Rok 2013: prace polegały na doposażeniu placów zabaw przy ulicach: Jana Kilińskiego, Toruńska-Marii Skłodowskiej-Curie, Toruńskiej 76, Gen. Władysława Sikorskiego 30A, Armii Krajowej 9 oraz budowie nowych obiektów przy ulicach: Jesionowej oraz Ignacego Daszyńskiego 32-34. Rok 2014: prace polegały na doposażeniu placów zabaw przy ulicach: Toruńska-Marii Skłodowskiej-Curie, Adama Mickiewicza, Słonecznej, Jesionowej,

							<p>Jana Kilińskiego, Ignacego Daszyńskiego 34-36 i przy Tężni.</p> <p>Rok 2015: prace polegały na doposażeniu istniejących obiektów przy ulicach: 800-lecia, Stare Miasto, Jesionowej, Słonecznej, Stanisława Przybyszewskiego, Wojska Polskiego oraz 800-lecia.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: **Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Ujęcie wód mineralnych	2008	2 647 173,07	-	2 647 173,07	-	Zadanie zostało zrealizowane w latach 2008-2013 przez PWiK Sp. z o.o. w Inowrocławiu. Celem zadania było utrzymanie statusu uzdrowiska miasta Inowrocławia poprzez pozyskanie surowców leczniczych w granicach administracyjnych miasta.
2.	Przebudowa kompleksu hotelowo-basenowego przy ul. Świętokrzyskiej	2012-2013	6 537 501,97	4 182 693,76	2 354 808,21	-	Inwestycja przeprowadzona zgodnie z pierwotnym harmonogramem w latach 2012-2013. W ramach projektu powstał sezonowy basen rekreacyjny „Inowrocławska Terma”. Obiekt podzielony jest na część wewnętrzną i zewnętrzną. W części zewnętrznej termy wydzielono strefę dla małych dzieci o głębokości 30 cm

				<p>na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 6 Wsparcie rozwoju turystyki, Działanie 6.2 Rozwój usług turystycznych i uzdrowiskowych</p>		<p>z atrakcjami oraz basen rekreacyjny o głębokości 110 do 160 cm z 2 torami szer. 3 m i długości 9 m. Łączna powierzchnia lustra wody wynosi 176 m². Terma wyposażona jest w takie atrakcje wodne jak hydromasaż, ławka do hydromasażu, gejzer, armatka, kaskada, przeciwprąd, grzybek, zjeżdżalnia dla małych dzieci, sztuczna rzeka, które dodatkowo wspomagają lecznicze działanie wody solankowej. Po zmroku, pobyt na basenie umiła oświetlenie ledowe. Basen został wyposażony w rozsuwany dach, który umożliwi korzystanie z obiektu podczas mniej korzystnych warunków pogodowych. Jest także w pełni dostosowany do korzystania przez osoby niepełnosprawne ruchowo. Obok termy powstały 2 boiska do streetbala, boisko do siatkówki plażowej, dwa tory kręgielni zabawowej oraz parking na 10 samochodów.</p>
--	--	--	--	---	--	---

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 2 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	133 091 210,75
Środki UE	54 491 826,92
Środki własne	74 062 704,72
Inne	4 536 679,11

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Przebudowa ul. Cmentarnej	Zrealizowane
2.	Budowa przedłużenia ul. Wojska Polskiego od al. Niepodległości do ul. St. Staszica	Zrealizowane
3.	Budowa ul. Metalowców	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Transport publiczny		
1.	Zakup autobusów dla Miejskiego Przedsiębiorstwa Komunikacji	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Zagospodarowanie gazu składowiskowego	Zrealizowane
2.	Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji Inowrocław	Zrealizowane (działanie ciągłe)
Obszar tematyczny: Rewitalizacja		
1.	Rewitalizacja centrum miasta (ulice i skwery)	Zrealizowane
2.	Rewitalizacja centrum miasta (kamienice)	Zrealizowane
3.	Przebudowa Placu Klasztornego	Zrealizowane
4.	Rewitalizacja Parku Solankowego	Zrealizowane
5.	Przebudowa płyty rynku	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Bezpieczeństwo publiczne		
1.	Rozbudowa monitoringu miejskiego	Zrealizowane (działanie ciągłe)
Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne		
1.	Zwiększanie dostępu do internetu i informacji dla mieszkańców dzielnic	Niezrealizowane

	Inowrocławia i kuracjuszy	
2.	Rozwój dostępu do infrastruktury komunikacji elektronicznej na terenie miasta Inowrocławia	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura kultury		
1.	Modernizacja Teatru Miejskiego oraz Inowrocławskiego Domu Kultury i Biblioteki Miejskiej im. Jana Kasprowicza	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Przebudowa Stadionu Miejskiego nr 1 (ul. Wierzbińskiego)	Zrealizowane
2.	Budowa Skate Parku	Niezrealizowane
3.	Rozbudowa kortów tenisowych przy ul. Przy Stawku 1	Zrealizowane
4.	Budowa i rozbudowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Turystyka		
1.	Ujęcie wód mineralnych	Zrealizowane
2.	Rozbudowa Parku Solankowego	Zrealizowane
3.	Przebudowa kompleksu hotelowo-basenowego przy ul. Świętokrzyskiej	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Gospodarka		
1.	Inowrocławski Obszar Gospodarczy	Zrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 3 – Gmina Kruszwica

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przejazd do wsi Szarlej z Szosy Tryszczyńskiej	2011-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Bachorce, Chelmece, Chelmiczki, Grodztwo, Rusinowo, Sławsk Wielki	2010-2015	1 812 290,35	687 377,00	825 633,86	299 279,49 - pożyczka Wojewódzkiego Funduszu	Zadanie zrealizowano częściowo. W latach 2009-2011 wybudowano 1859,5 mb sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Grodztwo. W 2012 r. również

						Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	w Grodztku wybudowano 2302 mb sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków oraz w ramach tego samego zadania (jednego dofinansowania), 530 mb sieci wodociągowej. Zadania zrealizowano w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Pozostałej części zadania nie zrealizowano ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kobylnica, Karsk, Witowice	2011-2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.
3.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Janowice, Kobylniki, Przedbojewice, Rożniaty, Sławsk Wielki, Żerniki	2012-2015	690 017,06	396 392,37	293 624,69	-	Zadanie zrealizowano częściowo. W 2015 r. wybudowano sieć wodociągową o długości 74,6m w miejscowości Janowice. W latach 2009-2011 wybudowano 289 m sieci wodociągowej w miejscowości Janowice. W 2012 r. wybudowano 2363,5 mb sieci wodociągowej z Kruszwicy do Sławska Wielkiego. Pozostałej części zadania nie zrealizowano ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy	2009	7 311 320,96	2 155 012,83 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	5 156 308,13	-	<p>Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy”.</p> <p>1. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy etap I</p> <p>Projekt realizowano w latach: 2012 i 2013. Inwestycja była realizowana przy udziale środków pochodzących z Unii Europejskiej, zgodnie z umową z dnia 23.04.2013 r. o dofinansowanie w ramach Osi Priorytetowej 7. Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy, Działanie 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013.</p> <p>W ramach realizacji całej inwestycji:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowano 75 mb chodnika i 522,80 mb ścieżki pieszorowerowej na odcinku od ul. Ziemowita poprzez istniejący most łączący dwa brzegi jeziora do istniejącej ścieżki rowerowej przy ul. Kolegiackiej oraz od istniejących schodów terenowych przy jeziorze Gopło wzdłuż cmentarza;

						<ul style="list-style-type: none"> - wybudowano 699,5 mb kanalizacji sanitarnej i 473,5 mb kanalizacji deszczowej w obrębie ulic Rynek, Rybacka i Podgórna; - wybudowano odgałęzienia boczne sieci kanalizacji deszczowej w ul. Rybackiej i Podgórnjej w Kruszwicy; - przebudowano 317,57 mb nawierzchni ulic i chodników w obrębie ulicy Rybackiej i Podgórnjej; - utworzono trasę turystyczną „Spacer po starej części miasta”, która oprowadza po zrewitalizowanym obszarze, powstało 11 przestrzennych elementów małej architektury, wymurowanych z cegły gotyckiej nawiązującej do kruszwickiego zamku, zwieńczonych panelem z wysokiej jakości wydrukiem w technologii UV; - zamontowano łącznie 8 kamer wizyjnych w okolicach nowopowstałych tablic i ścieżki pieszorowerowej, wpływających na poprawę bezpieczeństwa rewitalizowanego terenu. <p>W skład działań promocyjnych wchodziło:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rozpowszechnienie informacji o inwestycji wśród społeczeństwa gminy poprzez informację w miesięczniku samorządowym „Panorama Kruszwicka”; - propagowanie inwestycji na stronie internetowej Gminy Kruszwica oraz w Biuletynie Informacji Publicznej http://bip.kruszwica.gmina.pl; - opracowanie prezentacji multimedialnej i zamieszczenie jej na stronie internetowej
--	--	--	--	--	--	---

						<p>Gminy Kruszwica.</p> <p>2. Rewitalizacja starej części miasta w Kruszwicy – etap II</p> <p>Projekt realizowano w latach: 2013 i 2014. Zakres zadania: przebudowa Starego Rynku, płyty Rynku, ul. Rynek, placu przed kościołem pw. św. Teresy.</p> <p>W 2013 r. wykonano roboty budowlane polegające na:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowie placu przy kościele p.w. św. Teresy od Dzieciątka Jezus w Kruszwicy. Plac wykonano z kostki betonowej postarzanej, - przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ciągu ul. Stary Rynek, - przebudowie ul. Stary Rynek w Kruszwicy, w tym: skrzyżowania ulic Rynek – Poznańska, ul. Stary Rynek, wydzielenie zatoki autobusowej, zmiana nawierzchni istniejącego placu targowego z bitumicznej na nawierzchnię z drogowej kostki betonowej, wykonanie chodników oraz zjazdów z kostki betonowej, przebudowa skrzyżowania ul. Stary Rynek i ul. Poznańskiej w celu skanalizowania ruchu oraz umożliwienia przejeźdności komunikacji autobusowej, - rozbiórce szaletu miejskiego przy ul. Rynek w Kruszwicy i fundamentu oraz konstrukcji „Pomnika ku czci ofiar II wojny światowej”.
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Pozostały zakres został wykonany w 2014 roku i obejmował:</p> <ul style="list-style-type: none"> - uporządkowanie płyty rynku, poprzez podzielenie go na trzy funkcjonalne części: główną centralną w postaci otwartego placu na planie okręgu wraz z wydzielonymi pasami zieleni oraz dwóch placów po stronie północnej i południowej, - wykonanie nowej nawierzchni ul. Rynek wraz z wydzieleniem zatok postojowych do parkowania skośnego i równoległego, - wykonanie przyłącza wodociągowego oraz sanitarnego pod przyszłą fontannę, - przebudowę istniejącego oświetlenia ulicznego wraz z budową nowych latarni na płycie rynku, - budowę odgałęzień bocznych kanalizacji deszczowej na ul. Rynek.
--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa budynku mieszkań socjalnych	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej	2011-2012	532 953,99	288 432,00 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	244 521,99	-	Zadanie zrealizowano w 2014 roku. W jego ramach powstał parterowy budynek hali, wolnostojący z dachem o konstrukcji stalowej kołowej, pokryty dwuwarstwową powłoką poliestrową syntetyczną. Dane ogólne: powierzchnia zabudowy: 681,80 m ² , powierzchnia użytkowa: 670,44 m ² , kubatura: 4697,44 m ³ , wysokość: 9 m.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego terminu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa basenu na osiedlu Zagople	2011-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane ze względu na brak możliwości pozyskania środków unijnych na ten cel oraz brak środków finansowych w budżecie gminy gwarantujących wkład własny.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 3 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	28 568 117,20
Środki UE	9 771 295,92
Środki własne	13 176 838,11
Inne	5 619 983,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Wykonanie nawierzchni powierzchniowo utrwalonej we wsi Kraszyce	Zrealizowane częściowo
2.	Przejazd do wsi Szarlej z Szosy Tryszczyńskiej	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Przebudowa sieci wodociągowej dla wsi Chełmce, Karsk, Mietlica, Ostrowo, Witowice, Złotowo	Niezrealizowane
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Bachorce, Chełmce, Chełmiczki, Grodztwo, Rusinowo, Sławsk Wielki	Zrealizowane częściowo
3.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kobylnica, Karsk, Witowice	Niezrealizowane
4.	Budowa sieci wodociągowej dla wsi Janowice, Kobylniki, Przedbojewice, Roźniaty, Sławsk Wielki, Żerniki	Zrealizowane częściowo
5.	Przebudowa urządzeń technologicznych oczyszczalni ścieków	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Rewitalizacja		
1.	Rewitalizacja Rynku w Kruszwicy	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe		
1.	Goplańskie dziedzictwo kulturowe i przyrodnicze Kruszwicy bazą dla turystyki, rekreacji, edukacji i sportu	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna		
1.	Budowa budynku mieszkań socjalnych	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna		
1.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Wincentego Witosa w Woli Wapowskiej	Zrealizowane
2.	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 2 i Gimnazjum nr 2 w Kruszwicy	Zrealizowane w innym zakresie

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Budowa boiska sportowego we wsi Sławsk Wielki	Niezrealizowane
2.	Budowa basenu na osiedlu Zagople	Niezrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 4 - Gmina Gniewkowo

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie	2009-2010	30 000,00 (dokumentacja projektowa)	-	30 000,00	-	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana jest do realizacji w latach 2017-2018.
2.	Budowa nawierzchni z kostki ul. Kwiatowej w Gniewkowie	2009-2010	40 000,00 (dokumentacja projektowa)	-	40 000,00	-	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
3.	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	2010-2011	2 097 659,20	-	1 048 829,60	1 048 829,60 – Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych	Zadanie zrealizowano w 100% w 2015 roku. W wyniku realizacji zadania przebudowano 4 km drogi.
4.	Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie	2010	428 670,75	-	428 670,75	-	Zadanie zrealizowano w 100% w 2014 roku. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki:

							<ul style="list-style-type: none"> - Długość przebudowanej drogi – 304 m; - Liczba wybudowanych /przebudowanych i/lub zagospodarowanych miejsc do parkowania – 38 szt.; - Liczba wybudowanych /przebudowanych przejść dla pieszych – 3 szt.; - Liczba wybudowanej /przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska: urządzenia odwadniające – 1 szt.
5.	Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie	2010	300 000,00	-	300 000,00	-	<p>Inwestycja niezrealizowana do 2015 roku. W 2016 roku zakończono przebudowę łącznika.</p> <p>Wskaźniki realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość przebudowanej drogi – 300 m.
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie	2010	1 237 478,99	588 320,35 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	649 158,64	-	<p>Inwestycja została zrealizowana w 100% w 2014 roku. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Długość przebudowanej drogi – 1591 m; - Długość wybudowanych/przebudowanych chodników – 140 m;

							<ul style="list-style-type: none"> - Liczba wybudowanych /przebudowanych i/lub zagospodarowanych miejsc do parkowania – 45 szt.; - Długość wybudowanej /przebudowanej infrastruktury towarzyszącej w pasie drogowym – 140 m; - Liczba wybudowanych /przebudowanych przejść dla pieszych – 1 szt.; - Liczba wybudowanej /przebudowanej infrastruktury drogowej przyczyniającej się do ochrony środowiska: urządzenia odwadniające – 1 szt.
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie	2011	35 000,00 (dokumentacja projektowa)	-	35 000,00	-	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
8.	Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie	2011-2012	50 000,00 (dokumentacja projektowa)	-	50 000,00	-	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową.
9.	Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie	2012	33 000,00 (dokumentacja projektowa)	-	33 000,00	-	W ramach zadania opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana do realizacji w 2018 r.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie i budowa stacji uzdatniania wody	2008-2010	9 207 392,00	5 870 407,77- Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013	3 336 984,23	-	<p>Inwestycja została zrealizowana w 100% i objęła: Budowę Stacji Uzdatniania Wody w 2010 r., Oczyszczalnię Ścieków w 2014 r. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba wybudowanych /przebudowanych urządzeń służących oczyszczaniu, gromadzeniu, odprowadzaniu i przesyłaniu ścieków – 1 szt.; - Liczba wybudowanych /przebudowanych urządzeń służących do przechowywania i uzdatniania wody – 1 szt.; - Zwiększenie przepustowości oczyszczalni ścieków – 2200,00 m³/doba; - Poziom wskaźników mikrobiologicznych – 0 (jtk)/1 ml.

2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo	2009-2010	-	-	-	-	W 2010 r. podpisana została umowa o przyznanie pomocy w ramach Działania: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Gmina Gniewkowo zrezygnowała z realizacji inwestycji. Wniosek o przyznanie pomocy z PROW został wycofany, a umowa o dofinansowanie zadania została rozwiązana.
----	--	-----------	---	---	---	---	---

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami	2008-2010	1 etap: 8 204 612,57	1 etap: 1 693 545,92 – Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-	1 etap: 6 511 066,65		Zadanie objęło następujące etapy: 1. Zagospodarowanie zdegradowanych przestrzeni miejskich – inwestycja zrealizowana w 2009 r. w 100% (W ramach inwestycji rewitalizacji poddane zostało ściśle centrum miasta, w sumie przebudowano

				Pomorskiego na lata 2007- 2013			<p>6 ulic i Rynek wraz z wymianą oświetlenia na stylowe i montażem małej architektury). W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba projektów w zakresie rewitalizacji i mieszkalnictwa – 1 szt.; - Liczba zrewitalizowanych obszarów – 1 szt.; - Powierzchnia wyremontowanej/przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym - 22 593,55 m². <p>2. Odnowienie elewacji budynku komunalnego Rynek 8 – inwestycja zrealizowana w 2015 r. – 100% (Zrealizowano przez wspólnotę mieszkaniową, w której większość udziałów posiada Gmina Gniewkowo). Osiągnięte wskaźniki realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Liczba budynków poddanych modernizacji – 1 szt.
			2 etap: 162 732,72		2 etap: 162 732,72 – kredyt wspólnoty mieszkaniowej		

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	2008-2010	-	-	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana do 2015 roku. W 2016 r. opracowano dokumentację projektową. Inwestycja planowana jest do realizacji w 2017 r.
2.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie	2009	59 598,10	-	-	59 598,10 – środki własne Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji w Gniewkowie	<p>Inwestycja została zrealizowana w 100% w 2015 r.</p> <p>W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki realizacji zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Liczba zmodernizowanych budynków – 1 szt.; – Powierzchnia odnowionej nawierzchni ścian farbą olejną – 150 m²; – Powierzchnia odnowionej nawierzchni ścian farbą emulsyjną – 547 m²; – Powierzchnia tynków i gładzi – 30 m²; – Odnowienie powierzchni parkietu – 887 m².

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Euroboisko – modernizacja stadionu MLKS UNIA w Gniewkowie	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowane jest do realizacji w 2018 r.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 4 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	36 204 095,49
Środki UE	8 552 274,04
Środki własne	22 321 391,63
Inne	5 330 429,82

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Modernizacja drogi gminnej Suchatówka- Kijewo- Warzyn	Zrealizowane
2.	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Zajezerze-Suchatówka	Zrealizowane
3.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Wierzchosławice-Gniewkowo	Zrealizowane
4.	Budowa ścieżki rowerowej na odcinku Suchatówka-Gniewkowo	Zrealizowane
5.	Budowa nawierzchni z kostki ul. Działkowców w Gniewkowie	Zrealizowane
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Parkowej w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo
7.	Budowa nawierzchni z kostki ul. Kwiatowej w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo
8.	Modernizacja drogi gminnej Zajezerze-Perkowo	Zrealizowane
9.	Modernizacja drogi gminnej Gniewkowo-Wielowieś-Wierzchosławice	Zrealizowane
10.	Modernizacja nawierzchni ul. 17 Stycznia w Gniewkowie	Zrealizowane
11.	Modernizacja nawierzchni ul. Moniuszki w Gniewkowie	Zrealizowane
12.	Modernizacja nawierzchni ul. Chopina w Gniewkowie	Zrealizowane
13.	Modernizacja nawierzchni ul. 700-lecia w Gniewkowie	Zrealizowane
14.	Modernizacja nawierzchni ul. Sikorskiego w Gniewkowie	Zrealizowane
15.	Modernizacja nawierzchni ul. Cmentarnej w Gniewkowie	Zrealizowane
16.	Modernizacja nawierzchni ul. Księstwa Gniewkowskiego w Gniewkowie	Zrealizowane
17.	Modernizacja nawierzchni ul. Kolejowej w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo

18.	Modernizacja nawierzchni Osiedla Toruńskiego w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo
19.	Modernizacja nawierzchni ul. Kątnej w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo
20.	Modernizacja nawierzchni ul. Wałowej w Gniewkowie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków	Niezrealizowane
2.	Przebudowa oczyszczalni ścieków w Gniewkowie i budowa stacji uzdatniania wody	Zrealizowane
3.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Suchatówka-Gniewkowo	Niezrealizowane
4.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Rojewo-Kaczkowo-Gniewkowo	Zrealizowane
5.	Kanalizacja deszczowa w Gniewkowie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Rewitalizacja		
1.	Modernizacja ulicy Dworcowej w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
2.	Modernizacja ulicy Sobieskiego w Gniewkowie z rozdzieleniem kanalizacji ogólnospławnej (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
3.	Modernizacja nawierzchni Rynku w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
4.	Odnowienie elewacji budynków komunalnych w ramach rewitalizacji Rynku z przyległymi ulicami	Zrealizowane
5.	Modernizacja nawierzchni ul. Kościelnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
6.	Modernizacja nawierzchni ul. Zamkowej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
7.	Modernizacja nawierzchni ul. Podgórnej w Gniewkowie (w ramach rewitalizacji)	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe		
1.	Turystyka Historyczna - Księstwo Gniewkowskie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne		
1.	Informatyzacja Gminy i Urzędu Miejskiego	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna		
1.	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Szadłowicach	Zrealizowane
2.	Budowa kompleksu sportowego przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie w ramach programu „Boisko w mojej gminie – Orlik 2012”	Zrealizowane

3.	Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Zawodowej w Gniewkowie	Zrealizowane częściowo
4.	Modernizacja sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej nr 1 w Gniewkowie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna		
1.	Adaptacja i przebudowa budynku mieszkalnego Walcerzewice I	Zrealizowane
2.	Budowa świetlicy w Zajezierzu	Zrealizowane
3.	Remont budynku Pałacu w Markowie	Zrealizowane
4.	Budowa budynku mieszkalnego Walcerzewice II	Zrealizowane
5.	Budowa centrum rekreacji na ul. Piasta w Gniewkowie	Zrealizowane
6.	Budowa świetlicy w Kawęczynie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Euroboisko – modernizacja stadionu MLKS UNIA w Gniewkowie	Niezrealizowane



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015

Załącznik nr 5 – Gmina Pakość

Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	2007-2013	I etap 1 026 288,33	-	326 288,33	-	Zadanie zostało zrealizowane w całości w 2015 r. Ze względów finansowych inwestycja została podzielona na 3 etapy niezależne technologicznie. W 2011 r. został zrealizowany etap I, w ramach którego wybudowano 766 m sieci o średnicy 200 mm oraz przepompownię ścieków PS-3.
			II etap 434 420,44	-	434 420,44	-	W 2012 r. przystąpiono do realizacji II etapu (termin zakończenia 15 listopada 2012 r.), w ramach którego wybudowano 438 m sieci o średnicy 200 mm, 178 m przyłączy o średnicy 180 mm oraz przepompownię ścieków PS-2.
			III etap 865 303,27	568 338,55	296 964,72	-	W 2015 r. przystąpiono do realizacji III etapu inwestycji (termin zakończenia 30.09.2015r.), W ramach inwestycji

				Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka wodno-ściekowa, Działanie 1.1 Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM			wykonano kanalizację ściekową z przyłączami dla osiedla przy ulicy Wyszyńskiego oraz części ulicy Krzyżanowskiego i ulicy Przybyszewskiego o długości Ø200 PVC - 1421 m, Ø160 PVC-565 m oraz odbudowano w miejscach prowadzonych prac nawierzchnie zgodnie z istniejącym stanem nowej oraz część nawierzchni gruntowej).
2.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej we wsi Rybitwy	2010-2012	1 670 999,57	-	1 670 999,57	-	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2015. Inwestycję podzielono na dwa etapy. Etap 1 wykonano w latach 2012-2013, natomiast etap II zrealizowano w latach 2014-2015. Przedmiotem inwestycji była budowa sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rybitwy wraz z budową nawierzchni. Projektowana sieć kanalizacji deszczowej została włączona do istniejącej sieci kanalizacji deszczowej. W ramach zadania wykonano: kanalizację sanitarną: kanały sanitarne PCV klasy S (8,0 kN/m ²) Ø 200 mm – długości 346,5 m; kanały sanitarne PCV klasy S (8,0 kN/m ²) Ø 160 mm – długości 196,5 m; rura Ø 63 mm PEHD SDR13,6 PN10 – długości 18,0 m; studnie rewizyjne żelbetowe Dn 1200 – 16 szt.; studnie inspekcyjne PP Dn 425 – 8 szt.; kanalizację deszczową: kanały deszczowe PCV klasy S (8,0 kN/m ²) Ø 315 mm – długości 128,0 m, kanały deszczowe PCV

							klasy S (8,0 kN/m ²) Ø 160 mm – długości 72,5 m; studnie żelbetowe Ř 1200 mm – 3 szt.; wpusty uliczne ściekowe z osadnikiem Ř 500 mm – 8 szt. Dodatkowo wykonano nawierzchnię dróg wewnętrznych. W 2015 r. poniesiono koszty związane z budową nawierzchni bitumicznej – 1368,95 m ² , z kostki betonowej – 310,96 m ² , zjazdy bramkowe z kostki betonowej – 102,9 m ² , dojścia do furtek z kostki betonowej – 6,19 m ² .
3.	Budowa instalacji spalania gazu wysypiskowego	2008-2009	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Obszar tematyczny: Rewitalizacja

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Rewitalizacja terenów przemysłowych po byłych zakładach Iniarskich	2008-2013	1 690 238,27	1 305 766,51 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 7.	384 471,76	-	Zadanie zostało zrealizowane w całości w roku 2014. Inwestycja polegała na uporządkowaniu terenów po byłych zakładach Iniarskich i swym zakresie obejmowała wykonanie drogi gminnej wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem na terenach przemysłowych. Wskaźniki: 1. Liczba zrewitalizowanych obszarów - 1 szt

				Wspieranie przemian w miastach i w obszarach wymagających odnowy Działania 7.1. Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast.			<p>- 100%.</p> <p>2. Powierzchnia zrewitalizowanych obszarów: 0,523 ha - 100%.</p> <p>3. Powierzchnia terenów przeznaczonych na tereny parkingowe: 0,036 ha - 100%.</p> <p>4. Powierzchnia wyremontowanej /przebudowanej infrastruktury publicznej na terenie zrewitalizowanym: 5230 m² - 100%.</p>
--	--	--	--	---	--	--	--

Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	2009-2013	12 671 578,24	7 825 566,93 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej,	4 846 011,31	-	<p>Zadanie zostało zrealizowane w całości, w terminie.</p> <p>Zakres zrealizowanego zadania:</p> <ul style="list-style-type: none"> – analiza techniczna i technologiczna w oparciu o rozwiązania techniczne dla podstawowych elementów zaprojektowanej infrastruktury obszaru Parku Kulturowego w Pakości (projekty techniczne dróg, chodników i ciągów pieszych na obszarze około 35 ha wraz z oświetleniem, odwodnieniem i organizacją ruchu, zagospodarowaniem terenów zielonych wokół kapliczek

				działanie 3.3. Rozwój infrastruktury kultury.			<p>oraz terenów zielonych gruntów wraz z systemem nawadniania, a także elementami małej architektury, oświetlenia i zabezpieczenia kapliczek Parku Kulturowego Kalwaria Pakoska),</p> <ul style="list-style-type: none"> - renowacja 12 kaplic (1/ Annasz, 2/ Pożegnanie Matki Boskiej, 3/ Wieczernik, 4/ Dom Kajfasza i Więzienie, 5/ św. Weronika, 6/ Drugi Upadek, 7/ Jezus Pociesza Niewiasty, 8/ Trzeci Upadek, 9/ Obnażenie z Szat, 10/ Przybicie do Krzyża, 11/ Zdjęcie z Krzyża, 12/ Grób Chrystusa) znajdujących się na terenie Parku Kulturowego w Pakości i stanowiących integralną część inwestycji, - koncepcja głównych kierunków promocji Parku Kulturowego w Pakości, - adaptacja i rozbudowa istniejącego na terenie parku budynku pod potrzeby centrum informacji turystycznej oraz wykonanie kilkudziesięciu miejsc parkingowych wraz z sanitariatami (zakładana wielkość powierzchni zabudowy około 240 m², kubatura około 1500 m³, w tym 2-3 pomieszczenia biurowe, sala konferencyjna z zapleczem sanitarnym, a także sala z makietą Kalwarii i lokalnymi pamiątkami historycznymi).
--	--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej	2010-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 5 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	27 205 834,09
Środki UE	13 199 671,99
Środki własne	13 524 162,10
Inne	482 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Przebudowa ulic Cmentarnej, Mikołaja i Mogileńskiej	Zrealizowane
2.	Budowa nawierzchni drogi gminnej w m. Jankowo	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Rozbudowa stacji uzdatniania wody przy ul. Jankowskiej w Pakości oraz modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Inowrocławskiej w Pakości i w miejscowości Kościelec	Zrealizowane częściowo
2.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej z przyłączami dla osiedla przy ul. Wyszyńskiego i ulic przyległych	Zrealizowane
3.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej we wsi Rybitwy	Zrealizowane
4.	Budowa kanalizacji ściekowej i deszczowej w ul. Radłowskiej	Zrealizowane
5.	Budowa instalacji spalania gazu wysypiskowego	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Rewitalizacja		
1.	Rewitalizacja terenów poprzemysłowych po byłych zakładach Iniarskich	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe		
1.	Utworzenie parku kulturowego „Kalwaria Pakoska” jako elementu promocji dziedzictwa Kujaw i Pałuk	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Budowa gminnej hali widowiskowo-sportowej	Niezrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 6 - Gmina Janikowo

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa instalacji do nawodnień ciśnieniowych dla upraw rolniczych i warzywniczych	2009-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Zadanie zostało ujęte w Programie Nawodnień Rolniczych w Województwie Kujawsko – Pomorskim przyjętym do realizacji przez Kujawsko-Pomorski Zarząd Melioracji i Urządzeń Wodnych we Włocławku.
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janikowo	2009-2015	4 622 022,00	2 392 424,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321	2 229 598,00	-	W ramach zadania wybudowano kanalizację we wsiach: Sielec, Kołuda Wielka, Kołuda Mała w Broniewicach i Dobieszewicach. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki: 1. Liczba mieszkańców obszaru realizacji operacji korzystająca z usług (liczba osób) – 1469, 2. Długość wybudowanej kanalizacji – 21,14 km.

Obszar tematyczny: **Turystyka**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i zaplecza dla rozwoju turystyki nad Jeziorem Pakoskim	2009 - działanie ciągle	22 747 901,10	-	17 627 620,59	5 120 280,51 - budżet państwa, budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	Zadanie realizowano jako działanie ciągle. W roku 2015 wybudowano Wodny Plac Zabaw. W kolejnych latach planowana jest budowa nowego pomostu na jeziorze, rekultywacja plaży oraz budowa zaplecza sanitarnego.

Obszar tematyczny: **Rewitalizacja**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janikowa	2008-2013	3 094 090,00	2 133 417,21 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-	960 672,79	-	W ramach inwestycji zrealizowano budowę miejskiego placu zabaw, zainstalowano urządzenia wyposażenia parkowego, wybudowano budynek z pomieszczeniami zaplecza socjalnego i gastronomią dla korzystających z placu zabaw. W ramach

			<p>Pomorskiego na lata 2007-2013 Działanie: 7.1 Rewitalizacja zdegradowanych dzielnic miast, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Działanie 321</p>		<p>II etapu została wybudowana hala targowiska miejskiego. W wyniku realizacji zadania osiągnięto następujące wskaźniki: Liczba zbudowanych/przebudowanych/doposażonych obiektów – 3, Powierzchnia obszarów poddanych rewitalizacji – 2,89 ha, Liczba osób mieszkających na terenach objętych procesem rewitalizacji – 7 252, całkowita liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC) – 1,16.</p>
--	--	--	---	--	---

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 6 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	51 319 460,61
Środki UE	11 190 220,31
Środki własne	31 245 615,13
Inne	8 883 625,17

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Przebudowa drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły wraz z budową obejścia drogowego miasta Janikowa i budową wiaduktu nad linią kolejową Poznań – Toruń	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Budowa instalacji do nawodnień ciśnieniowych dla upraw rolniczych i warzywniczych	Niezrealizowane
2.	Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Janikowo	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Turystyka		
1.	Poprawa infrastruktury sportowo – rekreacyjnej i zaplecza dla rozwoju turystyki nad Jeziorem Pakoskim	Zrealizowane częściowo
Obszar tematyczny: Rewitalizacja		
1.	Wdrożenie Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Janikowa	Zrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 7 – Gmina Rojewo

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa parkingu w miejscowości Płonkowo	2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Na najbliższe lata nie jest planowana jego realizacja.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Liszkowo	2009	-	-	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Ściborze	2011	-	-	-	-	Inwestycja nie została zrealizowana.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w miejscowościach: Liszkowice, Płonkowo	2012	75 048,35	-	Płonkowo: 26 223,72 Liszkowice: 48 824,63	-	Zrealizowano remont świetlic wiejskich w miejscowościach Liszkowice i Płonkowo w zakresie przebudowy dachów, finansowany ze środków własnych. W 2015 r. wykonano wyposażenie świetlic ze środków funduszu sołectkiego.
2.	Remont i wyposażenie świetlic wiejskiej w miejscowości Jezuicka Struga	2009	-	-	-	-	Zadania nie zrealizowano. Na najbliższe lata nie jest planowana jego realizacja.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 7 na lata 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 675 459,53
Środki UE	1 038 722,93
Środki własne	5 543 736,60
Inne	1 093 000,00

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Budowa chodnika w miejscowości Rojewo	Zrealizowane
2.	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Jezuicka Struga	Zrealizowane
3.	Budowa parkingu w miejscowości Płonkowo	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Budowa sieci kanalizacyjnej Kaczkowo – Rojewo	Zrealizowane
2.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Liszkowo	Niezrealizowane
3.	Budowa przyzagrodowych oczyszczalni ścieków	Zrealizowane
4.	Budowa sieci kanalizacyjnej Rojewo – Ściborze	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna		
1.	Remont i wyposażenie świetlic wiejskich w miejscowościach: Topola, Liszkowo, Dobiesławice	Zrealizowane
2.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowościach: Liszkowice, Płonkowo	Zrealizowane częściowo
3.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Ściborze, zagospodarowanie i uporządkowanie parku	Zrealizowane
4.	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Jezuicka Struga	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Budowa sali widowiskowo-sportowej w Rojewie	Zrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 8 – Gmina Dąbrowa Biskupia

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Regeneracja drogi Modliborzyce-Brudnia	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2017 r.
2.	Budowa dróg w Radojewicach kolonia I i kolonia II	2009-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji zadania: 2018-2020.
3.	Budowa drogi w Zagajewiczach	2008-2010 I etap II etap	116 490,54 220 061,78	-	82 918,04 188 061,78	33 572,50 32 000,00	Zrealizowano dwa etapy inwestycji. W 2014 r. wykonany został I etap, a w 2015 r. wykonany został II etap w ramach zadania pn. „Budowa drogi w Zagajewiczach – metodą podwójnego utwardzenia: nawierzchnia emulsja+grys”.
4.	Budowa drogi Radojewice – Niemojewo	2013 - 2015	100 671,07	-	100 671,07	-	W ramach zadania zrealizowano odcinek 500 m.
5.	Budowa drogi w Przybysławiu	2013 - 2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych.

							Planowany termin realizacji zadania: 2020 r.
6.	Budowa drogi Przybysław – Sędzin	2013 - 2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2020 r.
7.	Budowa drogi w Walentynowie	2013 - 2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2020 r.
8.	Budowa drogi Mleczkowo – Zduny (w granicach gminy)	2013 - 2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2020 r.
9.	Budowa drogi w Zagajewicach	2013 - 2015	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2020 r.

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przejęcie i adaptacja dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu na świetlicę i Izbę Pamięci oraz zagospodarowanie parku	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie realizowane będzie w 2018 r. w przypadku posiadanych środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	2007-2013	-	-	-	-	Inwestycja realizowana będzie w 2017 r. w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”, które zostało ujęte na liście projektów podstawowych w ramach EFRR objętych polityką terytorialną w ramach Priorytetu Inwestycyjnego 4 c Wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i wykorzystywania odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych i w sektorze mieszkaniowym.

Obszar tematyczny: **Gospodarka**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przygotowanie terenów pod inwestycje	2007-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Zadanie zostanie prawdopodobnie zrealizowane w latach 2018-2020.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 8 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 476 368,75
Środki UE	2 949 748,88
Środki własne	4 341 296,77
Inne	185 323,10

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Regeneracja drogi Modliborzyce-Brudnia	Niezrealizowane
2.	Budowa dróg w Radojewicach kolonia I i kolonia II	Niezrealizowane
3.	Wykonanie nawierzchni drogi w Dąbrowie Biskupiej	Zrealizowane
4.	Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej	Zrealizowane
5.	Budowa drogi w Konarach	Zrealizowane
6.	Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze	Zrealizowane
7.	Budowa drogi w Zagajewiczkach	Zrealizowane
8.	Budowa chodników w miejscowościach Brudnia, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie	Zrealizowane
9.	Budowa drogi Radojewice – Niemojowo	Zrealizowane częściowo
10.	Budowa drogi w Przybysławiu	Niezrealizowane
11.	Budowa drogi Przybysław - Sędzin	Niezrealizowane
12.	Budowa drogi w Walentynowie	Niezrealizowane
13.	Budowa drogi Mleczkowo – Zduny (w granicach gminy)	Niezrealizowane
14.	Budowa drogi w Zagajewicach	Niezrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych	Zrealizowane
2.	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych (budowa oczyszczalni przydomowych z osadem czynnym - II ETAP)	Zrealizowane

3.	Rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i modernizacja pod kątem przyjmowania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Dziedzictwo kulturowe		
1.	Przejęcie i adaptacja dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu na świetlicę i Izbę Pamięci oraz zagospodarowanie parku	Zrealizowane częściowo. Zadanie będzie kontynuowane.
Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna		
1.	Budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej	Zrealizowane
2.	Zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach	Zrealizowane
3.	Zagospodarowanie parku w Zagajewicach	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura edukacyjna		
1.	Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	Niezrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane.
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Budowa, modernizacja i wyposażenie boisk sportowych z terenem rekreacyjnym	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Społeczeństwo informacyjne		
1.	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Gospodarka		
1.	Przygotowanie terenów pod inwestycje	Niezrealizowane. Zadanie będzie kontynuowane.



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 9 – Gmina Złotniki Kujawskie

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Przebudowa drogi gminnej Krążkowo-Palczyn	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Przebudowa drogi planowana jest do realizacji pod warunkiem dostępnych środków finansowych.
2.	Przebudowa dróg gminnych w Niszczewicach	2009-2011	1 266 177,66	-	1 266 177,66	-	W latach 2012-2015 przebudowano I etap drogi gminnej nr 150102C i drogę gminną 150101C. W 2016 roku dokonano przebudowy II etapu drogi gminnej nr 150102C - 206 479,79 zł, co stanowi zakończenie zadania.
3.	Przebudowa drogi Rucewo-Rucewko i drogi w Rucewie	2008-2010	2 908 692,81	499 839,59 Regionalny Program Operacyjny Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś	2 408 853,22	-	W 2009 roku w ramach projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 0560008 (a) oraz części drogi nr 0560008 i 0560018 w miejscowości Rucewo” ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa. Długość

				priorytetowa 1. Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1. Infrastruktura drogowa			przebudowanej drogi gminnej wyniosła 1,89 km. Koszt zadania 1 984 094,96 zł, dofinansowanie z UE - 499 839,59 zł. Druga część zadania – przebudowa drogi gminnej w Rucewku została zrealizowana ze środków własnych w 2014 roku. (924 597,85 zł).
4.	Przebudowa ulic Lipowej, Ustronie, Wiśniowej, Słonecznej, Podgórnej, Różanej, Poprzecznej z odwodnieniem w ulicy Inowrocławskiej w miejscowości Tuczno	2008-2009	2 388 124,56	-	1 388 124,56	1 000 000 – Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej	Zadanie zostało zrealizowane częściowo. W 2008 r. przebudowana została ulica Lipowa (1 059 100,40 zł), w 2009 r. – ulica Wiśniowa (945 795,00 zł), w 2014 r. – ulica Podgórna (225 138,08 zł), w 2015 r. - ulica Różana (158 091,08 zł). Przebudowa pozostałych ulic planowana jest do realizacji pod warunkiem dostępnych środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krężołach, Mierzwinie i Helenowie	2009	2 502 589,22	903 829,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 598 760,22	-	Zadanie zostało zrealizowane. W 2010 r. w ramach środków własnych realizowany był projekt pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przebudową sieci wodociągowej w miejscowości

				na lata 2007-2013, Oś 3. Jakość życia na obszarach wiejskich i różnicowanie gospodarki wiejskiej, Działanie 321: Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej			Krężoły i Mierzwin” (część miejscowości Mierzwin). W 2011 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano kanalizację w Mierzwinie. W 2014 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 wybudowano kanalizację w Helenowie.
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich	2010-2012	-	-	-	-	Zadanie nie będzie realizowane. W miejsce tego zadania na terenie objętym projektem nastąpi realizacja zadania pn. „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego w Złotnikach Kujawskich”.

Obszar tematyczny: **Zasoby ludzkie**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008-2013	1 461 858,27	99 330,95 Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2	835 246,19	527 281,13 - Budżet państwa	Zadanie zostało wykonane w ramach następujących projektów: 1. „Zdobycie wiedzy ważna rzecz, każdy powinien do niej mieć dostęp. Dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” – projekt partnerski realizowany w roku szkolnym 2009/2010 przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; 2. „Zostań Omnibusem – zdobywaj wiedzę poprzez dodatkowe zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, pozalekcyjne i edukacyjne dla dziewcząt i chłopców ze szkół o kształceniu ogólnym” – projekt partnerski realizowany w roku szkolnym 2010/2011 przez Powiat Inowrocławski w partnerstwie z samorządami gminnymi z terenu powiatu inowrocławskiego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX,

							Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2; 3. „Pomoc materialna o charakterze socjalnym”; 4. „Wyprawka Szkolna”.
2.	Klub Integracji Społecznej – szansą dla wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym	2008-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 9 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	17 407 672,25
Środki UE	2 283 105,57
Środki własne	11 081 285,55
Inne	4 043 281,13

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Przebudowa drogi gminnej Krążkowo-Palczyn	Niezrealizowane
2.	Przebudowa drogi gminnej w Będzitowie	Zrealizowane
3.	Przebudowa dróg gminnych w Niszczewicach	Zrealizowane
4.	Przebudowa drogi Rucewo-Rucewko i drogi w Rucewie	Zrealizowane
5.	Przebudowa ulic Lipowej, Ustronie, Wiśniowej, Słonecznej, Podgórznej, Różanej, Poprzecznej z odwodnieniem w ulicy Inowrocławskiej w miejscowości Tuczo	Zrealizowane częściowo
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej w Krężołach, Mierzwinie i Helenowie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura sportowa		
1.	Przebudowa infrastruktury sportowej stadionu gminnego w Złotnikach Kujawskich	Zrealizowane częściowo
2.	Budowa krytego basenu przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Złotnikach Kujawskich	Niezrealizowane
3.	Budowa sali gimnastycznej wraz z rozbudową Zespołu Placówek Oświatowych w Tuczo	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Zasoby ludzkie		
1.	Klub Integracji Społecznej – szansą dla wykluczonych społecznie i zagrożonych wykluczeniem społecznym	Niezrealizowane
2.	Wyrównywanie szans edukacyjnych dla dzieci i młodzieży z rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym	Zrealizowane



**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 10 – Gmina Inowrocław

Obszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w podinowrocławskich miejscowościach	2007-2015	165 000,00	-	165 000,00	-	<p>Zadanie zrealizowano w 100 %. W latach 2012 - 2015 Gmina Inowrocław zrealizowała następujące inwestycje związane z budową chodników wzdłuż dróg powiatowych:</p> <ul style="list-style-type: none">- przebudowa drogi powiatowej Nr 2514C w zakresie ciągu pieszego w Marcinkowie – 320 m. <p>Ponadto Gmina Inowrocław wykonała dokumentację techniczną dla zadania pn. „Budowa ciągu pieszo – rowerowego przy drodze powiatowej nr 2558 Tupadły – Krusza Zamkowa”, uzyskując decyzję pozwolenie na budowę. Planowana realizacja inwestycji – rok 2017 przy współfinansowaniu ze środków RPO w ramach OSI Inowrocław.</p> <p>Realizacja zadania przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynierskich na łącznym odcinku 320 m.</p>

2.	Budowa drogi Latkowo-Jacewo-Komaszyce	2009-2015	2 431 905,17	-	2 291 905,17	140 000,00 -FOGR	<p>Inwestycja została zakończona. Do roku 2012 zakończono dwa etapy budowy:</p> <p>I etap od drogi wojewódzkiej nr 252 w kierunku Komaszyc (centrum) – ok. 1,1 km.</p> <p>II etap od drogi powiatowej nr 2545 w m. Jacewo w kierunku Balina i Latkowa ok. 900 m.</p> <p>W latach 2012 – 2015 kontynuowano budowę drogi gminnej od drogi powiatowej nr 2545 w m. Jacewo do drogi krajowej nr 15 w m. Latkowo oraz od drogi powiatowej nr 2545C w kierunku Komaszyc.</p> <p>W wyniku zakończonej inwestycji, poprawie uległ stan techniczny i użytkowy dróg na odcinku ok. 5 km.</p>
3.	Budowa i przebudowa dróg gminnych zapewniających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu i poprawiająca jakość terytorium	2007-2015	2 148 620,00	-	2 031 120,00	117 500,00 -FOGR	<p>W latach 2012 – 2015 przebudowano następujące drogi gminne:</p> <ul style="list-style-type: none"> - modernizacja drogi gminnej Jaksice – Nowe Osiedle; - przebudowa drogi gminnej nr 150506C na odcinku ul. Krótkiej w miejscowości Jaksice gm. Inowrocław; - przebudowa drogi wewnętrznej stanowiącej dz. Nr 121/13, 121/23, 121/33 w miejscowości Balczewo gmina Inowrocław; - wzmocnienie nawierzchni drogi wewnętrznej w m. Jaksiczki przy użyciu rumoszu asfaltowego; - wykonanie nakładki asfaltowej na drodze wewnętrznej stanowiącej dz. nr 44 i 45 obręb Marcinkowo;

						<ul style="list-style-type: none"> - wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 150520C w km od 0+780 do 0+895 w m. Balczewo; - wzmocnienie nawierzchni drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 110 obręb Latkowo przy użyciu rumoszu asfaltowego; - przebudowa drogi dojazdowej do Szkoły podstawowej w m. Góra wraz z utwardzeniem zjazdu i budową parkingu; - modernizacja drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 78 w m. Tupadły; - modernizacja drogi gminnej nr 150533C w zakresie remontu nawierzchni; - przebudowa drogi gminnej w m. Balczewo; - budowa drogi gminnej w Pławinku; - przebudowa drogi gminnej nr 150513C w m. Kłopot; - przebudowa drogi gminnej nr 150510C Orłowo – Więclawice II etap; - wzmocnienie nawierzchni drogi gminnej nr 150523C oraz drogi wewnętrznej stanowiącej dz. nr 41 w m. Jaronty; - przebudowa drogi gminnej nr 150522C Inowrocław (granica miasta) - Marulewy (działki 249 obręb Jacewo, 47/1 obręb Marulewy). <p>Realizacja inwestycji przyczyniła się do poprawy stanu techniczno-użytkowego dróg i obiektów inżynierskich na odcinku 10 800 m.</p>
--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	<p>Budowa kanalizacji głównej i szczegółowej następujących wsi na terenie Gminy Inowrocław:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Borkowo, Jaksice, Stefanowo, – Kłopot, Orłowo, – Jacewo, Dalkowo, – Jacewo, Trzaski, Komarzyce, – Łojewo, Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice 	2007-2015	2 938 480,00	1 178 573,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 - działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej”	1 759 907,00	-	<p>Zadanie zrealizowano w 100 %. Wybudowano kanalizację w m. Jacewo, Dalkowo wzdłuż drogi powiatowej nr 2545 Inowrocław- Jacewo-Ośniszczewko oraz w m. Komarzyce i Trzaski. Zlecono wykonanie dokumentacji projektowej na wykonanie kanalizacji w m. Borkowo, Jaksice, Gnojno, Orłowo, Kłopot, Latkowo.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Inowrocław przy udziale środków zewnętrznych (Budowa kanalizacji w m. Jacewo, Komarzyce - Trzaski - działanie 321 „Podstawowe usługi dla gospodarstw i ludności wiejskiej” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013).</p>
2.	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie	2007-2010	590 660,72	515 661,25 Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko	74 999,47	-	<p>Zadanie zrealizowano w ramach projektu pn. „Rekultywacja terenu składowiska odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Karczyn w Gminie Inowrocław”. Na początku 2015 roku złożono wniosek do Urzędu</p>

							<p>Marszałkowskiego o dofinansowanie zadania. 3 marca 2015 roku zawarte zostało porozumienie w Toruniu w celu wspólnej realizacji zadania. 14 maja 2015 roku podpisano umowę, następnie wykonano dokumentację techniczną na przeprowadzenie przedmiotowego zadania. Ostateczny odbiór nastąpił 10 października 2015 roku.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Inowrocław, środków UE, budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego.</p> <p>Powierzchnia zrekultywowana składowiska – 2,91 ha.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców inowrocławskich wsi	2007-2012	1916408,00	979 626,00 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata	936 782,00	-	<p>W latach 2012 – 2015 zrealizowano następujące inwestycje służące podnoszeniu standardu życia mieszkańców:</p> <ul style="list-style-type: none"> – budowa kompleksu sportowego przy SP w m. Góra i Jaksice;

				2007-2013		<ul style="list-style-type: none"> - budowa placu zabaw w m. Jaksice; - budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra; - urządzenie placu archeologiczno – edukacyjnego Askaukalis w Kruszy Zamkowej; - budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Góra, Orłowo, Tupadły, Turzany i Jaksice; - budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo; - budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo; - budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice. <p>W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano następujące operacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa ogólnodostępnych boisk wielofunkcyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w miejscowościach Góra i Jaksice; - budowa placu zabaw w miejscowości Jaksice;
--	--	--	--	-----------	--	--

							<ul style="list-style-type: none"> - budowa placu rekreacji i wypoczynku w m. Góra; - budowa przyrodniczych ścieżek edukacyjnych w miejscowościach Tupadły i Jaksice; - zachowanie i promocja dziedzictwa historyczno - kulturowego Gminy Inowrocław poprzez budowę obiektu archeologicznego Askaukalis w Kruszy Zamkowej; - budowa placów zabaw w miejscowościach: Jaksice, Turzany, Pławinek, Komaszycy i Miechowice; - budowa placu zabaw w miejscowości Stefanowo na terenie gminy Inowrocław; - budowa placu zabaw w miejscowości Sójkowo na terenie gminy Inowrocław.
2.	Modernizacja i remonty obiektów gminnych	2007-2012	1 316 824,00	130 667,77 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013	1 186 156,23	-	<p>Zadanie wykonane w 100 %. W okresie 2012 – 2015 zrealizowano następujące inwestycje:</p> <ul style="list-style-type: none"> - wybudowano parking przy Urzędzie Gminy Inowrocław; - wybudowano remizę OSP w m. Piotrkowice; - rozbudowano przedszkole w m. Turzany;

							<ul style="list-style-type: none"> – wybudowano i wyposażono świetlicę wiejską w m. Słońsko; – wykonano remonty wraz z modernizacją świetlic wiejskich w miejscowościach: Jaksice, Pławin, Łojewo, Kłopot, Trzaski, Gnojno, Cieślin, Krusza Podlotowa, Miechowice, Czyste, Balczewo. <p>W ramach działania 413 Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju i działania 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” objętych Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 zrealizowano następujące operacje:</p> <ul style="list-style-type: none"> – remont połączony z modernizacją pomieszczeń świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaksice; – budowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w m. Słońsko – miejsca promocji lokalnych produktów.
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Rozbudowa Gimnazjum w Żalinowie im. Jana Pawła II	2007-2011	1 839 679,55	309 989,50 Regionalny Program	1 529 690,05	-	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach projektu pn. „Tworzenie nowej przestrzeni dydaktycznej poprzez rozbudowę szkół

				Operacyjny Województwa Kujawsko- Pomorskiego na lata 2007- 2013			<p>podstawowych w Gminie Inowrocław” współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 3 Rozwój infrastruktury społecznej, Działanie 3.1 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, została wybudowana i wyposażona w sprzęt sala gimnastyczna wraz z salami lekcyjnymi. Zagospodarowano również teren wokół budynku ze środków budżetu gminy.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Inowrocław oraz ze środków UE – Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.</p> <p>Wskaźniki realizacji zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 586,560 m²; 2) Liczba wybudowanych obiektów szkół wyższych/szkół – 3 szt.; 3) Liczba studentów/uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów – 478 osób.
2.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górze	2007-2011	1 788 029,39	309 989,50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	1 478 039,89	-	W latach 2013-2015 zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wybudowano kompleks sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i rekreacji oraz utwardzono plac apelowy

				na lata 2007-2013			<p>kostką betonową. Wykonano również ścieżkę edukacyjną.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków budżetu Gminy Inowrocław oraz ze środków UE (Budowa placu zabaw – działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa ścieżki edukacyjnej – działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).</p> <p>Wskaźniki realizacji zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 2591,50 m²; 2) Liczba wybudowanych nowych obiektów przy budynku szkoły i sali gimnastycznej – 3 szt.; 3) Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektu – 416 osób.
3.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaksicach	2007-2011	4270 763,34	309 989,50 Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007- 2013	3 960 773,84	-	<p>W latach 2013-2014 zostało wykonane zagospodarowanie terenu wokół budynku szkoły i sali gimnastycznej. Wybudowano kompleks sportowy składający się z boiska wielofunkcyjnego, placu zabaw i rekreacji oraz utwardzono plac apelowy kostką betonową. Wykonano również ścieżkę edukacyjną.</p> <p>Zadanie zrealizowano ze środków budżetu</p>

						<p>Gminy Inowrocław oraz ze środków UE (Budowa placu zabaw – działanie 413 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Budowa boiska wielofunkcyjnego, budowa ścieżki edukacyjnej – działanie 313, 322, 323 „Odnowa i rozwój wsi” w ramach w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013).</p> <p>Wskaźniki realizacji zadania:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Powierzchnia użytkowa nowych obiektów przeznaczonych na cele dydaktyczne – 2856,00 m²; 2) Powierzchnia wybudowanych obiektów szkół – 180,00 m²; 3) Liczba wybudowanych nowych obiektów przy budynku szkoły i sali gimnastycznej – 3 szt.; 4) Liczba uczniów korzystających z infrastruktury dydaktycznej wspartej w wyniku realizacji projektów – 154 osoby.
--	--	--	--	--	--	---

Obszar tematyczny: **Społeczeństwo informacyjne**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Internet pod strzechami – mieszkańcy inowrocławskich wsi w światowej sieci internetowej	2008-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków zewnętrznych.

Obszar tematyczny: **Promocja dziedzictwa kulturowego**

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2008-2015	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Aktywizacja kulturalna środowisk społecznych gminy Inowrocław	2007-2012	2 350 000,00	-	2 350 000,00	-	Zadanie wykonano w 100%. Udzielono wsparcia finansowego i organizacyjnego imprez, spotkań i szkoleń oraz pobudzono aktywność mieszkańców inowrocławskich wsi we współpracy z organizacjami pozarządowymi. Stworzono również Centrum Integracji Społecznej w m. Łojewo.

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w Załączniku nr 10 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	51 195 311,21
Środki UE	4 407 982,22
Środki własne	46 249 177,05
Inne	538 151,94

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
Obszar tematyczny: Infrastruktura drogowa		
1.	Budowa chodników wzdłuż dróg powiatowych w podinowrocławskich miejscowościach	Zrealizowane
2.	Budowa drogi Latkowo-Jacewo-Komaszyce	Zrealizowane
3.	Budowa i przebudowa dróg gminnych zapewniających dostępność do lokalnych ośrodków wzrostu i poprawiająca jakość terytorium	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura ochrony środowiska		
1.	Budowa sieci gazowniczej na terenie Gminy Inowrocław: Kłopot, Orłowo, Jacewo, Dalkowo, Marcinkowo, Balczewo, Sikorowo, Łojewo, Dulsk, Góra, Łąkocin, Pławinek, Krusza Duchowna, Tupadły, Krusza Zamkowa	Zrealizowane częściowo
2.	Budowa kanalizacji głównej i szczegółowej następujących wsi na terenie Gminy Inowrocław: Borkowo, Jaksice, Stefanowo, Kłopot, Orłowo, Jacewo, Dalkowo, Jacewo, Trzaski, Komaszyce, Łojewo, Tupadły, Krusza Duchowna, Krusza Zamkowa, Krusza Podlotowa, Żalinowo, Piotrkowice	Zrealizowane
3.	Rekultywacja wysypiska odpadów komunalnych w Karczynie	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Infrastruktura społeczna		
1.	Zachowanie dziedzictwa kulturowego, podniesienie standardu życia oraz zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców inowrocławskich wsi	Zrealizowane
2.	Modernizacja i remonty obiektów gminnych	Zrealizowane
3.	Rozbudowa Gimnazjum w Żalinowie im. Jana Pawła II	Zrealizowane
4.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Górze	Zrealizowane
5.	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jaksicach	Zrealizowane
Obszar tematyczny: Zasoby ludzkie		

1.	Internet pod strzechami – mieszkańcy inowrocławskich wsi w światowej sieci internetowej	Niezrealizowane
2.	Aktywizacja kulturalna środowisk społecznych gminy Inowrocław	Zrealizowane

**Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015
za okres 2012-2015**

Załącznik nr 11 – Inne organizacje

Lp.	Nazwa zadania	Harmonogram pierwotny wg Planu Rozwoju Lokalnego	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Stan realizacji zadania z uwzględnieniem rzeczywistego harmonogramu wykonania zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1.	Promocja i ochrona zdrowia psychicznego. Praca z chorymi na schizofrenię, depresję, nerwicę	Działanie ciągle	39 089,79 zł	-	3 685,79 zł	3 404,00 zł- środki PCPR w Inowrocławiu 32 000,00 zł.- środki Miasta Inowrocławia	Zadanie w latach 2012-2014 realizowano w klubie Pacjenta „Przystań Nadziei” w Inowrocławiu. Zostało zrealizowane w całości jako ochrona i wsparcie ludzi chorych psychicznie (schizofrenia, depresja i nerwica). W ramach zadań przeprowadzono zajęcia w zakresie psychoedukacji i psychoterapii grupowej, psychoterapii indywidualnej, psychoedukacji członków rodzin oraz zajęć terapeutycznych. Zadania były dostosowane do potrzeb pacjentów. W 2015 r. zadania były realizowane w sposób ciągły. W ramach zadań ustawowych ze środków PFRON na dofinansowanie sportu, kultury, rekreacji i turystyki udzielono wsparcia osobom chorym i niepełnosprawnym. Zadania te przyczyniły się do zmniejszenia zjawiska wykluczenia społecznego i zawodowego. Wdrożono

							<p>programy rehabilitacyjne. Promocja zdrowia psychicznego ma na celu wyrównanie szans osób psychicznie chorych, zaspokajanie niezbędnych potrzeb i umożliwienie życia pacjentów w warunkach odpowiadających godności człowieka. Model Środowiskowy poprawia standard życia i zwiększa poziom umiejętności życiowych, co zmniejsza poziom obciążenia rodzin. Spotkania grupowe wpływają na rozwijanie kompetencji miękkich oraz doskonalenie funkcji poznawczych.</p> <p>Zadanie realizowano ze środków pozyskiwanych z konkursów ofert Urzędu Miasta Inowrocławia oraz w ramach zadań publicznych realizowanych z udziałem środków z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.</p> <p>Liczba zrealizowanych zadań – 12 szt.</p>
--	--	--	--	--	--	--	---

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 11 w latach 2008-2015

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	1 643 386,19
Środki UE	60 950,00
Środki własne	193 119,18
Inne	1 389 317,01

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Podsumowanie stanu realizacji zadań ujętych w Planie Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015

Lp.	Nazwa zadania	Stan realizacji zadania
1.	Remont kapitalny dachów budynku kościoła wraz z wieżą jako II etap prac budowlano- remontowych w Kościele p.w. Zwiastowania Najświętszej Maryi Pannie w Inowrocławiu w celu zabezpieczenia przed katastrofą budowlaną	Zrealizowane
2.	Remont dachu kościoła p.w. Imienia Najświętszej Maryi Panny w Inowrocławiu – wymiana zniszczonej dachówki nad nawą główną i prezbiterium	Zrealizowane
3.	Prace konserwatorsko-remontowe w kościele p.w. N.M.P. Wspomożycielki Wiernych w Rojewie	Zrealizowane
4.	Rewitalizacja krypt i reliktyw dawnych kościołów i cmentarza przykościelnego w Płonkowie	Zrealizowane
5.	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Rucewie gmina Złotniki Kujawskie na działkach nr 79/40 i 79/41	Zrealizowane
6.	PROJEKT SENIOR (+50)	Zrealizowane
7.	Promocja i ochrona zdrowia psychicznego. Praca z chorymi na schizofrenię, depresję, nerwicę	Zrealizowane (działanie ciągłe)

Przewodniczący
Rada Powiatu Inowrocławskiego
Lyszczak Jagodziński