



Informacja o stanie realizacji Planu Rozwoju Lokalnego Powiatu Inowrocławskiego na lata 2008-2015


Załącznik nr 8 - Gmina Dąbrowa Biskupia

Wykonanie planu finansowego zadań ujętych w załączniku nr 8

Źródła finansowania	Kwota w PLN
Koszty całkowite	7 099 182,61
Środki UE	2 949 748,88
Środki własne	4 029 683,13
Inne	119 750,60


Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 1. Wykonanie planu finansowego zadań wskazanych w załączniku nr 8 w ujęciu procentowym




Źródło: opracowanie własne na podstawie danych wnioskodawców

Diagram 2. Struktura procentowa zewnętrznych źródeł finansowania zadań ujętych w załączniku nr 8



Źródło: opracowanie własne

Diagram 3. Obszary tematyczne zadań ujętych w załączniku nr 8



Źródło: opracowanie własne

Gmina Dąbrowa BiskupiaObszar tematyczny: **Infrastruktura drogowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Regeneracja drogi Modliborzyce-Brudnia	2009-2010	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane z powodu braku dostępnych środków finansowych. Planowany termin realizacji zadania: 2013-2015
2	Budowa dróg w Radojewicach kolonia I i kolonia II	2009-2011	-	-	-	-	Zadanie nie zostało zrealizowane. Planowany termin realizacji zadania: 2013-2015
3	Wykonanie nawierzchni drogi w Dąbrowie Biskupiej	2009-2011	1 169 159,51	499 976,94	669 182,57	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2007-2013, Oś Priorytetowa 1 Rozwój infrastruktury technicznej, Działanie 1.1 Infrastruktura drogowa. W ramach zadania przebudowano ulice: Spacerową, Słoneczną, Leśną i Budowlaną. Długość przebudowanych dróg wyniosła: 668,47 m.
4	Budowa chodnika w Woli Stanomińskiej	2008-2010	88 139,77	52 966,00	35 173,77	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Długość wybudowanego chodnika wyniosła: 268,54 m.
5	Budowa drogi w Konarach	2008-2013	317 279,67	-	317 279,67	-	Zadanie zrealizowano w 100%. Długość wybudowanej drogi wyniosła: 1164,46 m.
6	Kontynuacja modernizacji drogi w Nowym Dworze	2007-2009	78 274,27	-	78 274,27	-	Zadanie zrealizowano w 100%. Długość wybudowanej drogi wyniosła: 1,0 km.
7	Budowa drogi w Zagajewiczkach	2008-2010	60 037,25	-	60 037,25	-	Dotychczas zrealizowano I etap inwestycji. W latach 2012-2015 planowana jest realizacja II etapu w ramach zadania pn. „Budowa drogi w Zagajewiczkach – II Etap – metodą podwójnego utwardzenia: nawierzchnia emulsja+grys”.
8	Budowa chodników w miejscowościach Brudnia, Ośniszczewko, Parchanie, Pieranie	2007-2013	70 7972,56	165 869,00	455 623,81	86 479,75 – budżet Powiatu Inowrocławskiego	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 oraz ze środków budżetu Powiatu Inowrocławskiego i Zarządu Dróg Wojewódzkich. W wyniku realizacji zadania wykonano chodniki z kostki polbrukowej

						i Zarządu Dróg Wojewódz kich	w miejscowościach: Brudnia – 392,25 m, Parchanie – 942,49 m, Pieranie 500 m, Ośniszczewko – 600 m.
--	--	--	--	--	--	---------------------------------------	--

Obszar tematyczny: **Infrastruktura ochrony środowiska**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych	2007-2008 2008-2009	880 448,05	531 614,53	348 833,52	-	Zadanie zrealizowano w 2010 r. w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. W ramach zadania wybudowano siedem oczyszczalni grupowych na terenie gminy Dąbrowa Biskupia: w miejscowości Brudnia – 1 szt., Modliborzyce – 1 szt., Dziewa – 1 szt., Mleczkowo – 1 szt., Parchanie – 3 szt.
2	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki ściekowej na terenie Gminy Dąbrowa Biskupia poprzez zastosowanie rozwiązań alternatywnych (budowa oczyszczalni przydomowych z osadem czynnym - II ETAP)	2009-2013	2 125 181,18	871 859,00	1 253 322,18	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W ramach inwestycji wykonane zostały 54 oczyszczalnie ścieków zlokalizowane w miejscowościach: Parchanie, Ośniszczewo, Nowy Dwór, Wonorze, Zagajewice, Chlewiska, Konary, Radojewice, Chróstowo.
3	Rozbudowa istniejącej mechaniczno – biologicznej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Biskupiej i modernizacja pod kątem przyjmowania osadów ściekowych z oczyszczalni przydomowych	2009-2010	433 126,58	261 618,06	171 508,52	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W wyniku realizacji inwestycji zmodernizowano system instalacji technologicznej stacji uzdatniania wody w Parchaniu: zmodernizowano instalację technologiczną dla prowadzenia procesu uzdatniania wody, wyremontowano

							pomieszczenia kotłowni w budynku hydroforni, węzeł sanitarny, pomieszczenia chloratorów, pomieszczenia sterowni oraz halę filtrów.
--	--	--	--	--	--	--	--

Obszar tematyczny: **Dziedzictwo kulturowe**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przejęcie i adaptacja dworku Władysława Sikorskiego w Parchaniu na świetlicę i Izbę Pamięci oraz zagospodarowanie parku	2008-2010	-	-	-	-	W ramach zadania rozpoczęta została rewitalizacja dworku (wykonano poszycie dachowe oraz wymieniono piec CO ze środków Agencji Nieruchomości Rolnych). Zadanie realizowane będzie w przypadku posiadanych środków finansowych.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura społeczna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa placu zabaw w Dąbrowie Biskupiej	2007-2008	28 116,12	-	13 416,12	14 700,00 – budżet Województwa Kujawsko-Pomorskiego	W ramach I etapu wybudowano plac zabaw w Dąbrowie Biskupiej. W ramach II etapu w latach 2009-2011 wybudowano place zabaw w miejscowościach: Wonorze, Bąkowo, Wola Stanomińska, Sobiesierne, Modliborzyce (ze środków budżetu gminy) oraz Parchanki, Zagajewice, Brudnia, Stanomin, Mleczkowo, Chlewiska, Chróstowo, Przybysław, Ośniszczewo, Ośniszczewko, Dabrowa Biskupia, Nowy Dwór, Pieranie, Konary, Radojewice
2	Zagospodarowanie parku oraz stawów w Radojewicach	2008-2010	34 940,80	-	34 940,80	-	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania uporządkowano park, odmulono dwa

							stawy wiejskie, zagospodarowano teren wokół stawów oraz wybudowano grzybek z altanką dla imprez plenerowych.
3	Zagospodarowanie parku w Zagajewicach	2008-2010	18 570,85	-	-	18 570,85 – Fundusz Sołecki	Zadanie zrealizowano w 100%. W ramach zadania uporządkowano park wiejski, przeprowadzono remont świetlicy wiejskiej oraz zakupiono wyposażenie dla świetlicy. Prace porządkowe w parku wykonano we własnym zakresie, natomiast z funduszu sołeckiego zakupione zostało wyposażenie do świetlicy i oświetlenie wokół świetlicy.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura edukacyjna**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Remont Zespołu Szkół: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum w Dąbrowie Biskupiej	2007-2013	-	-	-	-	Inwestycja realizowana będzie w latach 2012-2015 w ramach zadania pn. „Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum im. Ziemi Kujawskiej w Dąbrowie Biskupiej”.

Obszar tematyczny: **Infrastruktura sportowa**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Budowa, modernizacja i wyposażenie boisk sportowych z terenem rekreacyjnym	2007-2013	1 121 863,85	565 845,35	556 018,50	-	Zadanie zrealizowano w 100% w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013. W wyniku realizacji zadania wybudowano, zmodernizowano i wyposażono 14 boisk na terenie gminy Dąbrowa Biskupia.

Obszar tematyczny: **Spoleczeństwo informacyjne**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Gminy Dąbrowa Biskupia	2007-2013	36 072,15	-	36 072,15	-	Zadanie zrealizowano zgodnie z planowanym zakresem. W wyniku realizacji zadania zakupiono sprzęt komputerowy i oprogramowanie dla Urzędu Gminy w Dąbrowie Biskupiej.

Obszar tematyczny: **Gospodarka**

Lp	Nazwa zadania	Harmonogram	Rzeczywiste koszty realizacji zadania w zł				Informacja o stanie realizacji zadania
			Koszty całkowite	Środki UE	Środki własne	Inne	
1	Przygotowanie terenów pod inwestycje	2007-2013	-	-	-	-	Zadanie nie zostało dotychczas zrealizowane z powodu braku środków finansowych. Zadanie realizowane będzie w latach 2013-2020.