RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO

B.R.0052-2-37/2009

PROTOKÓŁ NR 37/2009

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 13 października 2009 r. Obradom przewodniczył p. Bogusław Kawka, Przewodniczący Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 10.00 w siedzibie Zarządu Dróg Powiatowych w Inowrocławiu, a zakończyło - o godzinie 12.40.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Kontrola jakości wybranej inwestycji, realizowanej przez Zarząd Dróg Powiatowych.

Ad. 1

Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kawka dokonał otwarcia posiedzenia. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2

Komisja wybrała do analizy przebudowę drogi powiatowej nr 2558C Janikowo – Tupadły, która jest realizowana na podstawie umowy nr 105/2009 z 17 czerwca 2009 r. Przekazanie placu budowy nastąpiło 24 czerwca br. Natomiast przewidywane zakończenie kontraktu planowane jest na 30 października br. Cena kontraktowa brutto inwestycji wynosi 13 997 965,75 zł. Inspektorem nadzoru jest Mariusz Walczak z firmy Walczak-Projekt Pracownia Projektowo-Konsultingowa w Żninie, inspektorem nadzoru ds. wodno-kanalizacyjnych – Piotr Siekierkowski. Wykonawcami prac są dwie firmy: Drogi i Mosty Henryk Boczek w Inowrocławiu oraz Eurovia Polska S.A. we Wrocławiu. Projekt został wykonany przez dwie firmy: Inwestor Konin Pracownię Projektową w Koninie (na odcinku od Janikowa do Ludziska - odc. km 0+785,21 do km 4+700,00) oraz Pracownię Projektową Projbud w Inowrocławiu (na odcinku od km 4+700 do km 11+381).

Przewodniczący Komisji zgłosił uwagi dotyczące jakości warstwy wyrównawczej. Inspektor nadzoru argumentował zgłoszony problem ciągłym ruchem ciężkich pojazdów, rozjeżdżających fragmenty nowopowstałej warstwy. Ponadto radni zwrócili uwagę na dużą głębokość rowów w rejonie Tupadeł i pytali, czy jest uzasadnienie takiego rozmiaru rowów i skarp? Inspektor udzielił informacji, że inwestycja realizowana jest zgodnie z przygotowanym projektem. Radny Zenon Bąkowski zawnioskował o przeprowadzenie odkrywki sprawdzającej jakość nasypów w poszerzeniu drogi w celu sprawdzenia

grubości warstw. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej oddelegował radnego Zenona Bąkowskiego do komisji, która dnia 14 października dokonała odrywki w poszerzeniu drogi w km 9+940 str. L i km 10+810 str. L. Po wykonaniu próbnych przekopów stwierdzono, że grubości warstw konstrukcyjnych są zgodne z projektem (w załączeniu wyniki badań laboratoryjnych).
Ponadto Komisja zwróciła uwagę na problem odwodnienia na skrzyżowaniu wspomnianej drogi z drogą do Piotrkowic i wnioskuje o zwrócenie uwagi przy końcowym odbiorze i rozwiązanie tego problemu.
W spotkaniu uczestniczył również Tadeusz Siatkowski, inspektor nadzoru robót mostowych, który zaprezentował przebieg prac remontowych mostu w Gorzanach. Prace przebiegają zgodnie z planem i przyjęte terminy realizacji zostaną spełnione.

Na tym posiedzenie komisji zakończono.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Bogusław Kawka (Przewodniczący) .....

Mieczysław Szczygieł (Zastępca Przewodniczącego) .....

Jacek Nijak (Sekretarz) .....

Zenon Bąkowski (Członek) .....

Andrzej Sieradzki (Członek) .....