RADA POWIATU
INOWROCŁAWSKIEGO
B.R.0052-2-41/2010

PROTOKÓŁ NR 41/2010

posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 25 stycznia 2010 r. Obradom przewodniczył p. Bogusław Kawka, Przewodniczący Komisji.

Posiedzenie Komisji rozpoczęło się o godzinie 11.00 w Publicznym Specjalistycznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Inowrocławiu, a zakończyło - o godzinie 12.40.

Porządek obrad:

1. Otwarcie posiedzenia oraz stwierdzenie quorum.
2. Przyjęcie protokołu ostatniego posiedzenia.
3. Kontrola wykorzystania funduszy Starostwa Powiatowego przeznaczonych na budowę Stacji Dializ PS ZOZ w Inowrocławiu w roku 2009 z udziałem Inspektora Nadzoru.
4. Sprawy bieżące.

Ad. 1
Przewodniczący Komisji p. Bogusław Kawka dokonał otwarcia posiedzenia. Na podstawie listy obecności stwierdził prawomocność obrad.

Ad. 2
Przewodniczący Komisji poinformował, że zapoznał się z protokołem ostatniego posiedzenia, który wcześniej został sporządzony i znajduje się w Biurze Rady Powiatu. Nikt nie zgłosił żadnych uwag do jego treści. Przewodniczący Komisji zaproponował przyjęcie protokołu przez członków komisji. Protokół przyjęto jednogłośnie.

Ad. 3
Ireneusz Beśka, zastępca dyrektora ds. administracyjno-technicznych PS ZOZ w Inowrocławiu przedstawił Komisji etapy realizacji projektu budowy Stacji Dializ. Najtańszą ofertę budowy Stacji Dializ przedstawiło Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „Budopol" SA w Bydgoszczy, którego kosztorys opiewał na kwotę 4 671 763,41 zł. Umowę pomiędzy Powiatem Inowrocławskim a firmą „Budopol" zawarto 22 września 2009 r. Umowa została zawarta na czas do 10 kwietnia 2010 r.
W 2009 roku firma „Budopol" wystawiła dwie faktury na łączną kwotę 467 566,43 zł. Specyfikacja faktur zgodna jest z wykonanymi pracami budowlanymi. Inspektor Nadzoru Krzysztof Świgoń pozytywnie ocenił postęp

i jakość dotychczasowych prac, których stan można określić jako „surowy – zamknięty". Komisja zapoznała się w efektem prac i pozytywnie je oceniła, podkreślając ważną rolę bieżącego nadzoru i dopilnowania jakości podjętej budowy. Dyrekcja Szpitala, uwzględniając stosunkowo długi okres mrozów, które istotnie spowolniły liczne etapy budowy ocenia realny termin zakończenia prac na miesiąc czerwiec 2010 r.

Ad. 4
Nie poruszono żadnych spraw bieżących.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Podpisy Członków Komisji Rewizyjnej:

Bogusław Kawka (Przewodniczący) .....

Mieczysław Szczygieł (Zastępca Przewodniczącego) .....

Jacek Nijak (Sekretarz) .....

Zenon Bąkowski (Członek) .....

Andrzej Sieradzki (Członek) .....