# WICESTAROSTA INOWROCŁAWSKI
# WŁODZIMIERZ FIGAS

88-100 Inowrocław, ul. Prezydenta Franklina Roosevelta 36-38,
tel./faks 52 35 92 241


Inowrocław, 06 października 2014 r.

**AG.272.6.9.2014**
BO.0003582.2014

**Pan**
**Ryszard Jagodziński**
**Przewodniczący**
**Rady Powiatu Inowrocławskiego**

## Odpowiedzi na zapytania

W odpowiedzi na zapytania złożone do Zarządu Powiatu w trakcie obrad XLV sesji Rady Powiatu Inowrocławskiego z 26 września 2014 r. w sprawie przebudowy dwóch boisk wielofunkcyjnych przy Zespole Szkół Ogólnokształcących i Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Inowrocławiu, udzielamy następujących odpowiedzi:

Realizacja inwestycji rozpoczęła się w sierpniu br. Rozpoczęcie robót nastąpiło z opóźnieniem, którego przyczyną było m.in. wniesione odwołanie na wynik rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Umowny termin realizacji zadania przewidziany był do 31 sierpnia 2014 r.

Dokumentacja techniczna zawierała informacje dotyczące projektowanych materiałów i zasad dotyczących budowy z ich użyciem. Po wykonaniu szczegółowych pomiarów geodezyjnych boiska przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Inowrocławiu, Wykonawca poinformował Zamawiającego, że z powodu istniejących nierówności płyty boiska, projektowana warstwa podbudowy z materiału ET miejscami może przekraczać dopuszczaną technologicznie grubość.

Nawierzchnia boiska w tych miejscach będzie narażona na zbyt duże odkształcenia skutkujące w przyszłości jej uszkodzeniem i spowoduje utratę gwarancji producenta nawierzchni. Po dokonaniu analizy zaistniałej sytuacji w porozumieniu z Wykonawcą oraz przy akceptacji projektanta dokonano zmiany podbudowy z ET na podbudowę betonową.

Wniosek w sprawie przedłużenia terminu realizacji zadania został złożony przez Wykonawcę przed 31 sierpnia 2014 r. Po uzyskaniu opinii projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzających fakt wydłużenia procesu technologicznego będącego wynikiem zastosowanej podbudowy, Zarząd Powiatu przychylił się do wniosku Wykonawcy.

Wykonawca w okresie od 17 do 26 września br. nie złożył kolejnego wniosku w sprawie przedłużenia terminu zakończenia robót.

Kary przewidziane dla Wykonawcy za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy wynoszą 0,10 % wartości przedmiotu umowy.

Z uzyskanych od Wykonawcy informacji na dzień udzielenia powyższych odpowiedzi zakończenie robót związanych z budową boisk powinno nastąpić w połowie października 2014 r.

Z poważaniem

Otrzymują:
1. Sławomir Szeliga Radny Powiatu Inowrocławskiego,
2. aa.