

INFORMACJA  
O REALIZACJI PRAC  
ZWIĄZANYCH  
Z DOJŚCIEM DO STANDARDÓW  
W DOMACH POMOCY SPOŁECZNEJ  
I PLACÓWKACH OPIEKUŃCZO-  
WYCHOWAWCZYCH  
POWIATU INOWROCŁAWSKIEGO

Inowrocław, styczeń 2007r.

Pomoc społeczna jest częścią polityki społecznej rozumianej jako całokształt środków i działań publicznych, przy pomocy których społeczeństwo stara się zaspokoić swoim obywatelom ich niezbędne potrzeby, w tym umożliwienie im bytowania w warunkach odpowiadających godności człowieka. Do 1989 roku praktyczne zasady organizacji domów pomocy społecznej opierały się na trzech założeniach:

1. elastyczności liczby miejsc, co prowadziło do ciągłego pogarszania się warunków z powodu nadmiernego zagęszczenia,
2. braku zróżnicowania typów domu,
3. funkcjonowaniu w oparciu o przepisy obowiązujące w służbie zdrowia.

Reorganizacja resortów i przejście pomocy społecznej do kompetencji Ministra Pracy i Polityki Socjalnej (w 1990 r.) oraz uchwalenie ustawy o pomocy społecznej oraz jej nowelizacje<sup>1</sup> dały początek intensyfikacji działań w zakresie poprawy infrastruktury oraz usunięcia braków w strukturze zatrudnienia i kwalifikacji personelu. Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej<sup>2</sup> w sprawie domów pomocy określa standard usług.

Punktem wyjścia jest obowiązek przestrzegania podstawowych wartości takich jak: bezpieczeństwo, godność, intymność, etc..... Dlatego tak ważne są wymagania dotyczące likwidacji barier architektonicznych poszczególnych pomieszczeń mieszkalnych, toalet, łazienek i pomieszczeń dziennego pobytu, które były wzięte pod uwagę przy określeniu standardu.

---

<sup>1</sup> Ustawa z 12 marca 2004 o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz.593 z póź.zm.

<sup>2</sup> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej Dz. U. Nr 217, poz.1837

*Standard to norma, przeciętny typowy model postępowania, wyznaczający granicę, poniżej której nie wolno zejść. Podstawową cechą standardu jest jego ustawiczna modyfikacja, wynikająca z poprawy ogólnych warunków bytu i funkcjonowania.*

Wiele spośród funkcjonujących domów pomocy społecznej mieści się w budynkach, które spełniały zupełnie inne funkcje. Znaczna ich część to adaptowane na cele pomocy społecznej dworki szlacheckie lub pałace.

Na terenie Powiatu Inowrocławskiego funkcjonuje 5 domów pomocy społecznej. Dom w Warzynie przeznaczony dla 87 osób przewlekle psychicznie chorych spełnia wymogi standardu podstawowych usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Wobec powyższego 27 października 2006r. Powiat Inowrocławski otrzymał od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego bezterminowe zezwolenie na prowadzenie tej placówki.

W oparciu o założenia standaryzacyjne określone rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej<sup>3</sup>, dyrektorzy domów opracowali programy, których pełna realizacja pozwoli na zakwalifikowanie placówek do standardowych.

Niniejsze opracowanie zawiera m.in. informacje o wykonanych pracach budowlano-instalacyjnych na rzecz osiągnięcia standardu usług bytowych zrealizowanych w latach 2005-2006 oraz wykaz prac do realizacji niezbędnych w tym zakresie.

Nowelizacja<sup>4</sup> ustawy o pomocy społecznej wprowadziła zmianę w art.152 mówiącą o tym, że domy pomocy społecznej, które nie osiągną standardu, są obowiązane do końca 2010 roku zrealizować program naprawczy. Tak więc ustawodawca przedłużył czas dochodzenia do standardu.

<sup>3</sup> Rozporządzenie Ministra polityki Społecznej z 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej, Dz. U. Nr 215, poz.1837

<sup>4</sup> Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 r. o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dz. U. Nr 249 ,poz.1831

Dom Pomocy Społecznej w Inowrocławiu jest domem dla 100 osób w podeszłym wieku. Dysponuje jednym trzykondygnacyjnym budynkiem administracyjno-mieszkalnym. Ustawowa konieczność spełnienia przez obiekt określonego standardu wymagała wykonania prac remontowo-modernizacyjnych.

Opracowany program naprawczy był realizowany w latach 2005-2006 w oparciu o wysokość przyznanych środków.

**W roku 2005 zrealizowane zadania to:**

1. montaż instalacji przyzywowej we wszystkich pokojach i toaletach,
2. montaż instalacji przeciwpożarowej wraz z systemem oddymiania obiektu,
3. wydzielenie sali terapii zajęciowej,
4. wydzielenie sali rehabilitacyjnej,
5. zakup pojazdu do przewozu osób niepełnosprawnych (z budżetu powiatu).

**W roku 2006 zrealizowano następujące zadania:**

1. montaż nowej windy przystosowanej do przewozu osób niepełnosprawnych,
2. wymianę drzwi wejściowych do części pokoi mieszkalnych w celu ułatwienia przemieszczania się osobom na wózkach inwalidzkich,
3. zakończenie wymiany okien i drzwi balkonowych z drewnianych na plastikowe oraz modernizację pokoi mieszkalnych,
4. wydzielenie czytelnicy - pokoju ciszy, sali dziennego pobytu, pokoju gościnnego,
5. wyposażenie sali rehabilitacyjnej w sprzęt specjalistyczny,
6. wyposażenie kuchenki terapeutycznej, sali terapii zajęciowej, wyposażenie sali dziennego pobytu,
7. wyposażenie pokoi w profesjonalne łóżka przeznaczone dla mieszkańców leżących i wymagających opieki długoterminowej,
8. zakup dźwigu do kąpiei osób niepełnosprawnych,
9. zakup fotela kąpielowego „aquatec”,
10. zakup mobilnego łóżka kąpielowego.

Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Lp	Zadanie	Termin realizacji	Koszt
1	Wydzielenie sali terapii zajęciowej	XI 2005	4.000,00
2	Wydzielenie sali rehabilitacyjnej	XI 2005	4.500,00
3	Zakup pojazdu	XI 2005	97.020,00
4	Instalacja przyzywowa	XII 2005	13.920
5	Instalacja przeciwpożarowa z systemem oddymiania	XII 2005	63.023,00
6	Montaż nowego dźwigu osobowego	X 2006	138.000,00
7	Wymiana drzwi wejściowych do pokoi mieszkalnych	VII 2006	21.568,73
8	Wymiana okien i drzwi balkonowych	VIII 2006	86.871,69
9	Modernizacja pokoi mieszkalnych	VIII 2006	41.071,17
10	Wydzielenie czytelnicy - pokoju ciszy	VIII 2006	W ramach wymiany okien PCV
11	Wydzielenie pokoju gościnnego	VIII 2006	W ramach remontu pokoi mieszkalnych
12	Wydzielenie i wyposażenie sali dziennego pobytu	XII 2006	17.830,00
13	Wyposażenie sali rehabilitacyjnej	XII 2006	24.335,00
14	Wyposażenie kuchenki terapeutycznej	XII 2006	3.961,41
15	Wyposażenie sali terapii zajęciowej	XII 2006	12.453,00
16	Zakup łóżek profesjonalnych	XI 2006	22.000,00
17	Zakup dźwigu kąpielowego	XII 2006	4.500,00
18	Zakup fotela kąpielowego	XII 2006	3.600,00
19	Zakup łóżka kąpielowego	XII 2006	13.300,00
<b>Szacunkowy koszt realizacji programu naprawczego w latach 2005-2006</b>			<b>571.954,00</b>

Większość zadań remontowych, modernizacyjnych oraz inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2005/06 pozwoliła doprowadzić budynek Domu Pomocy Społecznej w Inowrocławiu do stanu zbliżonego do standardu wymaganego zapisami ustawy o pomocy społecznej z dn. 12 marca 2004 r. i rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej w sprawie domów pomocy społecznej (Dz. U. Nr 217 z 2005r. poz. 1837).

Środki finansowe na w/w zadania pochodziły z budżetu powiatu oraz Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego. Na wyposażenie jednostki przeznaczono dotację celową otrzymaną z Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego.

Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. placówka, w której zamieszkuje 90 osób dysponuje 60 pokojami mieszkalnymi (1 i 2 osobowymi), które pod względem metrażu i wyposażenia technicznego (jeden lub dwa tapczany, stół, krzesła, odpowiednia liczba szaf, szafki nocne, umywalka w aneksie sanitarnym, odpowiednia liczba gniazd elektrycznych i gniazdo RTV, system przyzywowo-alarmowy i przeciwpożarowy) spełniają wymogi standardu.

#### **ZADANIA PLANOWANE NA ROK 2007-2010**

Do osiągnięcia pełnego standardu wymagana jest jeszcze modernizacja oraz budowa nowych toalet (ustępów, wanien lub stanowisk prysznicowych). Projekt w/w działań zakłada przebudowę pomieszczeń sanitariatów istniejących na I i II kondygnacji budynku. Rozważana jest również koncepcja budowy toalet współdzielonych przez dwa sąsiadujące pokoje dwuosobowe, tak więc cztery osoby korzystałyby z jednej toalety, co jest również zgodne z założeniami standardu. Szacunkowy koszt realizacji tych prac wyniesie 120.000 zł.

Obok wymagań związanych z warunkami, jakie powinien oferować obiekt domu pomocy społecznej jednym z ważniejszych założeń standardu jest współczynnik zatrudnienia pracowników Zespołu Terapeutyczno-Opiekuńczego w stosunku do liczby miejsc rzeczywistych domu. Współczynnik zatrudnienia dla prezentowanej placówki wynosi 0,4. Jednak z uwagi na przebywanie w nim 25 mieszkańców wymagających szczególnej opieki w tym 10 mieszkańców leżących, współczynnik zatrudnienia Zespołu T-O może wzrosnąć do 0,42.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie jest przeznaczony osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie. Obecnie w Domu zamieszkuje 99 mieszkańców niepełnosprawnych intelektualnie; w tym w filii 50 mieszkańców.

Dom Pomocy Społecznej w Ostrowie mieści się w zabytkowym szlacheckim dworku zbudowanym w roku 1846 rozbudowywanym do 1916r. Budynek ten jest umieszczony w rejestrze zabytków.

DPS położony jest na działkach o łącznej powierzchni 3.8275 ha, Do ciekawostek tegoż Domu należy piękne motto umieszczone przez pierwszych właścicieli nad głównym wejściem do pałacu:

*„ Jeśliś strudzony zniżą się te progi,  
Spoczynek cię czeka, jeśliś znękany  
Rozszerzą się te ściany, spokój tu znajdziesz. ”*

Słowa te mimo upływu czasu są nadal aktualne. Stanowią dla wszystkich pracowników myśl przewodnią w ich codziennej pracy tj. tworzenia mieszkańcom domu z ciepłą i rodzinną atmosferą.

Dom posiada filię położoną w miejscowości Tarnówko, oddaloną od Ostrowa o 9 km. Filia zlokalizowana jest na działce o powierzchni 3 ha.

W skład nieruchomości wchodzi park krajobrazowy z II połowy XIX wieku otaczający budynki. Park jest pod ochroną konserwatorską.

Program naprawczy został opracowany na podstawie przepisów prawnych dotyczących standardu usług świadczonych przez domy pomocy społecznej. Zawarta w nim ocena sytuacji Domu uwzględnia warunki socjalno-bytowe Mieszkańców.

Wg stanu na 31 grudnia 2006 r. placówkę zamieszkuje 99 osób.

## ZADANIA ZREALIZOWANE W LATACH 2005 - 2006.

### 2005

1. montaż instalacji przyzywowej we wszystkich pokojach i toaletach domu,
2. montaż instalacji przeciwpożarowej w wszystkich pomieszczeniach domu,
3. przebudowa i remont stołówki w filii Tarnówko,
4. wymiana okien drewnianych w pałacu w Ostrowie na nowe drewniane (środki z Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej).

### 2006

1. wykonanie dokumentacji technicznej dostosowania wszystkich pomieszczeń domu do wymagań standaryzacji wraz z ich uzgodnieniami z odpowiednimi służbami,
2. wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych do budynku socjalno-mieszkalnego w Tarnówku,
3. wymiana wszystkich okien i drzwi w domu w Tarnówku,
4. przeniesienie biur administracji z Ostrowa do Tarnówka, aby opuszczone pomieszczenia po biurach w Ostrowie przeznaczyć na potrzeby mieszkańców zgodnie z wymogami standaryzacji,
5. wykonanie przebudowy i remontu budynku socjalno-mieszkalnego w Tarnówku zgodnie z opracowaną dokumentacją projektową (planowane zakończenie prac luty br.), montaż windy w budynku socjalno-mieszkalnym w Tarnówku,
6. ułożenie polbruki (w Tarnówku) na powierzchni 724 m<sup>2</sup> w celu likwidacji barier architektonicznych wokół budynku socjalno-mieszkalnego,
7. wykonanie podjazdu do budynku administracyjno-mieszkalnego w Tarnówku wraz z przebudową wejścia do niego,
8. zakup mebli do wyposażenia pokoi mieszkalnych w Tarnówku zgodnie z wymogami standaryzacji, zakup mebli do stołówki w Ostrowie,
9. zakup poręczy i uchwytów w celu przystosowania budynku socjalno-mieszkalnego w Tarnówku dla potrzeb osób niepełnosprawnych,
10. zakup wyposażenia sali rehabilitacji w Ostrowie, zakup wyposażenia sali dziennego pobytu w Tarnówku,
11. zakup profesjonalnych łóżek dla mieszkańców stale leżących .
12. zakup samochodu przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych marki Renault Trafic,

Środki finansowe na w/wymienione zadania pochodziły w części z budżetu powiatu, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych uzyskanych za pośrednictwem Urzędu Marszałkowskiego Województwa oraz przekazanych przez Kujawsko-Pomorski Urząd Wojewódzki.



Szczegółowe zestawienie poniesionych kosztów przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa	Termin realizacji	Koszt
1.	Zakup mebli	II 2005	3.843,00
2.	Montaż instalacji przyzywowej oraz przeciwpożarowej	XII 2005	99.938,00
3.	Remont stołówki – filia w Tarnówku	XII 2005	13.377,03
4.	Zakup mebli – szafy	I 2006	2.000,80
5.	Zakup mebli – krzesła, stoły do jadalni	II 2006	9.516,00
6.	Prace projektowe – winda	IV 2006	10.126,00
7.	Prace projektowe – modernizacja filii w Tarnówku	VIII 2006	39.284,00
8.	Wykonanie podjazdu dla osób niepełnosprawnych – filia w Tarnówku	X 2006	62.408,85
9.	Prace projektowe – modernizacja Ostrowa	X 2006	42.212,00
10.	Prace modernizacyjne – budynek socjalny filii w Tarnówku	XII 2006	191.192,93
11.	Zakup mebli – tapczany, stoły, krzesła	XII 2006	33.177,90
12.	Zakup mebli – szafy, szafki	XII 2006	28.543,41
13.	Zakup materacy gimnastycznych	XII 2006	3.630,00
14.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia medycznego	XII 2006	10.680,40
15.	Zakup wyposażenia kuchni terapeutycznej	XII 2006	8.580,00
16.	Zakup mebli – stoliki nocne	XII 2006	3.489,74
17.	Zakup sprzętu rehabilitacyjnego i wyposażenia medycznego	XII 2006	3.883,00
18.	Zakup łóżek rehabilitacyjnych	XII 2006	21.464,00
19.	Zakup mebli – półki, stoliki	XII 2006	24.800,16
20.	Zakup sprzętu AGD – chłodziarki, pralki, piecyki gazowe	XII 2006	12.366,01
21.	Zakup poręczy i uchwytów dla osób niepełnosprawnych	XII 2006	19.785,83
22.	Prace zewnętrzne – położenie kostki brukowej, filia w Tarnówku	XII 2006	81.170,72
23.	Zakup mebli – krzesła, stoły, szafki	XII 2006	17.228,63
<b>Koszt realizacji programu naprawczego w latach 2005-2006</b>			<b>742.698,41</b>

Większość zadań remontowych, modernizacyjnych i inwestycyjnych zrealizowanych w latach 2005/2006 pozwoliło doprowadzić w 90% oba budynki w Tarnówku, stanowiące filię Domu Pomocy Społecznej w Ostrowie do wymaganej przepisami standaryzacji.

Wobec powyższego, po zakończeniu montażu dźwigu osobowego, powiat wystąpi w roku bieżącym do wojewody z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli w zakresie uzyskania standardu usług bytowych i wydanie zezwolenia na prowadzenie tego domu.

#### ZADANIA PLANOWANE NA LATA 2007-2010

Do osiągnięcia pełnego standardu, który powinien spełniać również Dom w Ostrowie wymagane jest jeszcze wykonanie następujących zadań, których koszt wyniesie wg kosztorysu i opracowanej w 2006 roku dokumentacji 1.102.529,40 zł i obejmują one:

1. przeprowadzenie remontu kapitalnego i przebudowy budynku (pałacu) wraz z przybudówkami,
2. likwidację barier architektonicznych wokół budynku w Ostrowie,
3. zamontowanie windy w budynku w Ostrowie,
4. doposażenie pokoi i sal domu w Ostrowie w odpowiedni sprzęt i meble zgodnie z wymogami standardu

lub kontynuowanie budowy dwóch segmentów nowego obiektu, którego stan zaawansowania robót budowlanych na 31 grudnia 2006 roku wynosi ok. 27%, a dokończenie tej budowy wymaga nakładu w wysokości 6.835,459,00 zł.

Ponadto dalsza modernizacja pokoi, sanitariatów i ciągów komunikacyjnych w budynku administracyjno-mieszkalnym wymaga nakładów w wysokości 185.973,00zł.

Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku mieści się w dworze szlacheckim potocznie zwanym pałacem. Od frontu zasadniczy element( dominantę ) obiektu stanowi ryzalit wsparty na 6 kolumnach o głowicach jońskich. Dwór ujęty jest w ewidencji obiektów zabytkowych województwa kujawsko-pomorskiego, zlokalizowany w strefie „A” ochrony konserwatorskiej. Do kompleksu zabudowań zalicza się wozownię i spichrz. Budynki otoczone są parkiem o pow. 5,4 ha. Dom Pomocy Społecznej w Ludzisku z filią w Piotrkowicach jest przeznaczony dla 120 intelektualnie niepełnosprawnych mężczyzn.

Program naprawczy Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku opracowany w 2001 roku dostosowany był do obowiązujących przepisów prawa tj. rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 września 2000 roku w sprawie standaryzacji domów pomocy społecznej. Nakładał on konieczność przejścia procesów standaryzacji do końca 2006 roku. Program ten został zaakceptowany przez Radę Powiatu Inowrocławskiego i zatwierdzony Uchwałą Nr XXXV/275/02 z dnia 27 marca 2002 roku. Ustawodawca rozporządzeniem z dnia 19 października 2005 roku (Dz. U. Nr 64 poz.593) zmienił niektóre standardy. W związku z tym zaistniała konieczność weryfikacji programu naprawczego. Dokonano gruntownej analizy dotyczącej funkcjonowania domu pomocy społecznej. Ustalono, że w obu domach (Ludzisku i Piotrkowicach) przebywa zbyt dużo mieszkańców w stosunku do rzeczywistego metrażu. Po analizie sytuacji jako priorytet przyjęto realizację programu naprawczego w Ludzisku. Stwierdzono, że w ramach istniejącego obiektu, po niezbędnych zmianach pozostanie 75 mieszkańców. Kluczowym elementem programu było zaadaptowanie piwnicy na pomieszczenia socjalne dla pracowników (szatnia, jadalnia, łazienki). Uzyskane pomieszczenia „popracownicze” zostały zaadaptowane na łazienki i pokoje dla mieszkańców.

W celu zlikwidowania barier architektonicznych konieczny stał się montaż windy dla potrzeb osób niepełnosprawnych. W listopadzie 2005 roku opracowano projekt specyfikacji funkcjonalno-użytkowej wraz z wnioskiem do Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w celu uzyskania dofinansowania. W maju 2006r. podpisano umowę (dofinansowanie w wysokości 49,9%wartości kosztorysowej ) na przebudowę budynku w Ludzisku obejmującą następujące zadania:

Lp	Zadanie	Termin realizacji	Koszt
1.	Adaptacja pomieszczeń piwnicy na pomieszczenia socjalne pracowników	VIII 2006	108.123,90
2.	Modernizacja łazienki i pokoi mieszkalnych z przystosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych	XI 2006 r. XII 2006 r.	321.967,71 17.513,29
3.	Budowa windy wraz z niezbędną infrastrukturą	VII 2006 r.	81.583,88
4.	Wymiana części stolarki okiennej (58 sztuk) ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska	XII 2006 r.	80.000
5.	urządzenia laserowe do elektroterapii ultradźwięków i magnetoterapii, (21.500,00 zł) schodolaz, (17.050.00 zł) łóżka rehabilitacyjno-terapeutyczne,( 44.000,00zł) kuchenkę terapeutyczną, (9.064,02 zł) sprzęt do muzykoterapii, ( 3.885,98 zł) podnośnik dźwigowy.( 4.500,00 zł)	XII 2006 r.	*100.000
<b>Koszt realizacji programu naprawczego w latach 2005-2006</b>			<b>709.188,78</b>

\*środki z budżetu Kujawsko -Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego

Ponadto w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefundował w 75% zakup samochodu Renault Trafic- przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych.

Obecnie po przeprowadzonych modernizacjach Dom w Ludzisku zamieszkiwać może 76 mieszkańców, a warunki bytowe mieszczą się w obowiązującym standardzie.

Działaniami niezbędnymi dla poprawienia poziomu świadczonych usług jest:

1. Dopuszczenie pokoi mieszkańców w meble - koszt 100.000 zł
2. Dokończenie wymiany stolarki okiennej i drzwiowej - koszt 300.000 zł
3. Malowanie pokoi - koszt 40.000 zł

Na obecnym etapie standaryzacji powiat przygotowuje wniosek do Wojewody celem uzyskania zezwolenia bezterminowego na dalsze prowadzenie domu, który jest w dużej mierze zestandaryzowany albowiem posiada instalację alarmową przeciwpożarową, alarmowo przyzywową, windę, odpowiedni metraż w pokojach, odpowiednią liczbę toalet, łazienek, umywalek i pisuarów.

W roku 2006 złożono wniosek na termomodernizację domów pomocy społecznej przy współudziale środków z Funduszu Norweskiego na kwotę ok. 4.000.000 zł. Wysoki koszt wynika z planowania prac na obiektach zabytkowych będących pod nadzorem Konserwatora Zabytków. Termomodernizacja skutecznie obniżyłaby koszty funkcjonowania jednostki. Jednak już dziś wiadomo, że to działanie jest wyłączone z obszaru obiektów użyteczności publicznej.

Filia Domu Pomocy Społecznej w Ludzisku znajduje się we wsi Piotrkowice. **Z uwagi na b. wysokie koszty uzyskania standardu i konieczność zmniejszenia liczby mieszkańców Zarząd Powiatu nie przewiduje finansowania prac zmierzających do zestandaryzowania tej placówki.**

Obiekt mieszkalny w Piotrkowicach to budynek trzykondygnacyjny podpiwniczony o kubaturze 5016m<sup>3</sup> i łącznej powierzchni użytkowej - 814m<sup>2</sup>. Przy Domu znajduje się park o powierzchni 4,8 ha i oczko wodne.

**Braki i bariery architektoniczne w zakresie osiągnięcia standardu.**

Na terenie Domu nie zostały zlikwidowane bariery architektoniczne oraz występują braki pomieszczeń wymaganych standardem. Brak jest windy, pokoi

jedno i dwuosobowych, odpowiedniej liczby łazienek przystosowanych do potrzeb osób niepełnosprawnych. W filii Piotrkowice jest 8 pokoi mieszkalnych, w tym:

- dwa pokoje czteroosobowe - o powierzchni od 20,9m<sup>2</sup> do 21,6m<sup>2</sup>,
- jeden pokój pięcioosobowy - o powierzchni 20,5m<sup>2</sup>,
- cztery pokoje sześćosobowe- o powierzchni od 23,3m<sup>2</sup> do 27,3m<sup>2</sup>,
- jeden pokój ośmioosobowy - o powierzchni 31,8m<sup>2</sup>.

Zgodnie z rozporządzeniem z dnia 19 października 2005 r. w sprawie domów pomocy społecznej - pokój jednoosobowy powinien mieć nie mniej niż 9m<sup>2</sup> na osobę, natomiast pokój wieloosobowy nie mniej niż 6m<sup>2</sup>.

Ponadto barierę dla mieszkańców stanowi usytuowanie jadalni w piwnicy. Zejście do jadalni to wąskie, strome i nierówne schody, które mieszkańcy pokonują z trudnością, szczególnie dotyczy to osób z dysfunkcją narządu ruchu. Aby zlikwidować bariery architektoniczne należałoby zainstalować windę, która umożliwiłaby przemieszczanie się mieszkańców na piętra i do części piwnicznej domu.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem z dnia 19 października 2005r. filię w Piotrkowicach powinno zamieszkiwać 24 mieszkańców- czyli o 21 osób mniej niż obecnie.

#### **Plan naprawczy dla domu pomocy społecznej w Piotrkowicach.**

W celu dojścia do zakładanego w cyt. wyżej rozporządzeniu standardu należy wykonać niezbędne prace przystosowawcze wycenione szacunkowo:

1. Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej - 100.000zł
2. Instalacja windy na 3 poziomy - 250.000zł
3. Modernizacja łazienek - 150.000zł
4. Budowa podjazdu dla osób niepełnosprawnych - 70.000zł
5. Doposażenie pokoi, łazienek, kuchni, stołówki- 100.000zł

Razem wykonanie niezbędnych prac szacuje się na kwotę 670.000zł

Ewentualne poniesienie ww. nakładów finansowych z uwagi na zmniejszoną liczbę mieszkańców z 45 do 24, spowoduje znaczne zwiększenie kosztów utrzymania. Natomiast istnieje alternatywa przeniesienia 45 mieszkańców do budynku zwanego wozownią usytuowanego na terenie dps-u w Ludzisku, po uprzednim przekwaterowaniu 4 rodzin zajmujących tam mieszkania.

Uchwała Rady Powiatu w Inowrocławiu w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem powiatu<sup>5</sup> pozwala proponować osobie zajmującej lokal w jednostce organizacyjnej powiatu, na inny lokal jeżeli jest on niezbędny do poprawy funkcjonowania tej jednostki.

---

<sup>5</sup> Uchwała nr XXXVI/314/2005 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad gospodarowania mieszkaniowym zasobem Powiatu Inowrocławskiego.

Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie przeznaczony jest dla kobiet niepełnosprawnych intelektualnie, a filia w Parchaniu dla osób przewlekle psychicznie chorych. Liczba miejsc rzeczywistych w Domu w Kawęczynie określona decyzją Wojewody Kujawsko-Pomorskiego wynosi 84, a w jednostce filialnej w Parchaniu 48.

Dom Pomocy Społecznej w Kawęczynie zlokalizowany jest w pałacu na terenie parkowym o powierzchni 3,15 ha.

Budynek główny Domu w Kawęczynie jest obiektem zabytkowym zbudowanym w XIX wieku, trzykondygnacyjnym (parter, piętro, poddasze), konstrukcja obiektu jest drewniana, kryta papą, ściany zewnętrzne zbudowane z cegły klinkierowej. Łączna powierzchnia mieszkalna 18 pokoi wynosi 390,20 m<sup>2</sup>.

Drugi budynek mieszkalny tzw. służbówka jest obiektem murowanym, parterowym o drewnianej konstrukcji dachu pokryty dachówką. W budynku tym mieszka 6 mieszkańców.

Program naprawczy dla Domu w Kawęczynie zakłada zmniejszenie liczby Mieszkańców, z 88 do 61 ponieważ tylko przy takiej liczbie osób, po modernizacji 9 pokoi, osiągnięty zostanie standard w zakresie usług lokalowych.

Podejmując działania zmierzające do osiągnięcia standardu w Domu w Kawęczynie zrealizowano w latach 2005/2006 następujące zadania:

#### 2005 ROK

1. Montaż instalacji przyzywowo-alarmowej w pomieszczeniach mieszkalnych.
2. Montaż instalacji przeciwpożarowej.

#### 2006 ROK

1. Opracowanie dokumentacji na prace remontowe w budynku głównym (przebudowa pokoi wraz z węzłami sanitarnymi) i budynku nr 2.
2. Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę windy osobowej.
3. Rozpoczęto modernizację 6 pokoi mieszkalnych wraz z węzłami sanitarnymi.
4. Rozpoczęto montaż windy osobowej i budowę szybu w budynku głównym.



5. Zakup i montaż poręczy.
  6. Doposażenie gabinetu doraźnej pomocy medycznej.
  7. Doposażenie gabinetu rehabilitacyjnego w fotel do masażu.
  8. Zakup 2 podnośników wannowych do kąpeli osób niepełnosprawnych.
  9. Zakup 4 łóżek rehabilitacyjno-ortopedycznych.
- Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów:

L.p.	Zadanie	Termin realizacji	Koszt w zł
1.	Montaż instalacji przyzywowo-alarmowej	XII 2005	7.461,00
2.	Montaż instalacji przeciwpożarowej	XII 2005	42.500,00
3.	Opracowanie dokumentacji na prace remontowe w budynku głównym (podział pokoi) i budynku mieszkalnym nr 2.	VIII 2006	13.420,00
4.	Wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego na budowę szybu i montaż windy osobowej.	IX 2006	1.952,00
5.	Rozpoczęcie modernizacji 6 pokoi mieszkalnych wraz z węzłami sanitarnymi *1	XII 2006	104.080,00
6.	Rozpoczęcie montażu windy osobowej i budowa szybu *2.	XII 2006	248.048,00
7.	Zakup i montaż poręczy.	XII 2006	13.823,00
8.	Doposażenie gabinetu medycznej pomocy doraźnej	XII 2006	14.760,00
9.	Zakup fotela do masażu.	XII 2006	12.000,00
	Zakup 2 podnośników wannowych.	XII 2006	8.000,00
	Zakup 4 łóżek rehabilitacyjno-ortopedycznych	XII 2006	18.400,00
	<b>RAZEM</b>		<b>484.444,00</b>

\*1 i 2- zadania będą zakończone w 2007 roku

Ponadto w ramach programu wyrównywania różnic między regionami, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych zrefundował w 75% zakup samochodu Renault Trafic- przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych

Budynek mieszkalny filii w Parchaniu zbudowany został w 1963 roku. Jest obiektem posiadającym jedną kondygnację i poddasze. Pokoje mieszkalne, pomieszczenia terapeutyczne i administracyjne znajdują się na parterze.

Obiekt posiada kotłownię olejową, biologiczną oczyszczalnię ścieków i zmodernizowane zaplecze kuchenne. W budynku wymieniono stolarkę okienną, ocieplono ściany, wymieniono pokrycie dachowe, przeprowadzono modernizację dwóch pomieszczeń sanitarnych i pokoi mieszkalnych w lewym skrzydle Domu.

W pomieszczeniach, z których korzystają Mieszkańcy znajduje się instalacja przyzywowo-alarmowa z odpowiednią liczbą przycisków przyzywowych.

Filia w Parchaniu, przy obecnej liczbie 48 Mieszkańców, spełni wymogi standardu w zakresie usług lokalowych pod warunkiem prowadzenia dalszej modernizacji pozostałych pokoi mieszkalnych (prawe skrzydło budynku), adaptacji pomieszczeń biurowych na pokoje mieszkalne oraz adaptację poddasza na pomieszczenia biurowe. Program naprawczy opracowany dla filii zakłada także modernizację pomieszczeń po byłej kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia dodatkowe do terapii i rehabilitacji.

W filii w Parchaniu w latach 2005/2006 wykonano następujące zadania:

1. Zamontowanie drzwi o odporności ogniowej co najmniej 30min. oddzielających piwnicę od pozostałej części budynku.
2. Zakup i montaż poręczy.
3. Zakup podnośnika wannowego do kąpieli osób niepełnosprawnych.
4. Zakup łóżek rehabilitacyjno-ortopedycznych.
5. Zakup rampy podjazdowej dla wózków inwalidzkich.

## Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów (Parchanie)w latach 2005-2006

L.p.	Zadanie	Termin zrealizowania	Koszt
1.	Zamontowanie drzwi o odporności ogniowej co najmniej 30 min.	VI 2005	4.870,00
2.	Zakup i montaż poręczy.	XII 2006	14.550,00
3.	Zakup podnośnika wannowego.	XII 2006	4.000,00
4.	Zakup 2 łóżek rehabilitacyjno-ortopedycznych.	XII 2006	9.200,00
5.	Zakup rampy podjazdowej.	XII 2006	6.800,00
<b>RAZEM</b>			<b>39.420,00</b>

Zadania inwestycyjno- modernizacyjno-remontowe oraz doposażenie w sprzęt i urządzenia rehabilitacyjne w 2005/2006 przybliżają Dom w zakresie świadczenia usług bytowych do standardu. Jednak pełne osiągnięcie standardu będzie możliwe dopiero po zrealizowaniu rozpoczętych prac modernizacyjnych w budynku w Kawęczynie i po zmniejszeniu miejsc rzeczywistych w tej placówce do 61.

Lp.	Plan zadań na rok 2007-2010	Koszt
1.	Przebudowa 3 pokoi z węzłami sanitarnymi(Kawęczyn)	75.920,00
2.	Remont budynku nr 2 (wymiana poszycia dachowego, wymiana drzwi i okien, remont pokoi, modernizacja łazienek i sanitariatów (Kawęczyn)	210.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>285.920,00</b>
<b>FILIA w PARCHANIU</b>		
1.	Przebudowa pokoi wraz z węzłem sanitarnym.	170.000,00
2.	Wyposażenie pokoi w meble w prawym skrzydle budynku.	30.000,00
3.	Adaptacja poddasza na pomieszczenia administracyjne.	225.000,00
4.	Remont i adaptacja budynku po byłej kotłowni z przeznaczeniem na pomieszczenia do terapii i rehabilitacji.	275.000,00
<b>RAZEM</b>		<b>700.000,00</b>

Dom Pomocy Społecznej przeznaczony zarówno dla osób dorosłych niepełnosprawnych intelektualnie jak i dla osób przewlekle psychicznie chorych powinien posiadać wskaźnik zatrudnienia pracowników zespołu terapeutyczno-opiekuńczego 0,5 na jednego Mieszkańca.

Na dzień 31 grudnia 2006 roku wskaźnik wynosi 0,42 przy ogólnej liczbie 56 członków zespołu terapeutyczno-opiekuńczego w obydwu placówkach i nie spełnia wymogów standardu. Sytuacja w tym zakresie ulegnie poprawie po zmniejszeniu liczby Mieszkańców w Kawęczynie.

W projekcie nowelizacji ustawy o pomocy społecznej( ustawą zajmuje się aktualnie Senat) jest zapis mówiący o tym, że podmioty prowadzące domy pomocy społecznej będą mogły łączyć domy różnych typów w jeden. I tak , będzie można łączyć dom dla osób w podeszłym wieku z domem dla osób przewlekle somatycznie chorych. Nie ma natomiast wskazania, że dom dla przewlekle psychicznie chorych można łączyć z domem dla niepełnosprawnych intelektualnie.

Jeżeli powyższe wskazania są tylko przykładem, a wojewoda będzie miał upoważnienia do wydawania zgody na łączenia domów o jeszcze innych typach to być może zasadnym będzie dokonanie analizy w zakresie ewentualnych połączeń domów działających na terenie powiatu.

Zgodnie z ustawą z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej<sup>6</sup>, dziecko pozbawione częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej może być umieszczone w placówce opiekuńczo-wychowawczej, jednakże skierowanie do niej na pobyt powinno nastąpić po wyczerpaniu możliwości udzielenia pomocy w rodzinie naturalnej lub umieszczeniu w rodzinie zastępczej.

Odnotowuje się (nie tylko w naszym powiecie) tendencję wzrostową umieszczania dzieci w placówkach opieki instytucjonalnej. Zatem coraz więcej dzieci powinno być przyjmowanych, a to z kolei utrudnia utrzymanie osiąganych standardów zgodnych z obowiązującym rozporządzeniem Ministra Polityki Społecznej w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych<sup>7</sup>.

Zasadniczym wymogiem standardu w zakresie opieki nad dzieckiem jest dostosowanie liczby wychowanków w placówce do unijnych przepisów, które określają, że w placówce nie może przebywać więcej niż 30 dzieci.

Wobec powyższego uznano za zasadne przekształcenie domów dziecka w placówki wielofunkcyjne<sup>8</sup>.

Trwające prace modernizacyjne (dot. warunków mieszkaniowych) pozwalają na stwierdzenie, że placówki opiekuńczo-wychowawcze osiągną wymagany przepisami standard. Z budżetu powiatu zakupiono w 2005 roku dla placówki opiekuńczo-wychowawczej w Inowrocławiu samochód Peugeot Partner HDI, a dla placówki w Jaksicach samochód marki Volkswagen Transporter 1.9 TDI.

Ponadto nowelizacja ustawy o pomocy społecznej przesunęła termin uzyskania standaryzacji placówki do 31 grudnia 2010 roku.

Przedstawione poniżej informacje dotyczą stanu zaawansowania prac na dzień opracowania tj. na styczeń 2007 r.

---

<sup>6</sup> Ustawa z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej Dz. U. Nr 64, poz. 593 z późn. zm.

<sup>7</sup> Rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 14 lutego 2005 r. w sprawie placówek opiekuńczo-wychowawczych Dz. U. Nr 37, poz. 331 z późn. zm.

<sup>8</sup> Uchwała nr LI/474 Rady Powiatu w Inowrocławiu z dnia 25 października 2006 r. w sprawie przekształcenia Domu Dziecka w Jaksicach w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą oraz uchwała nr LI473 Powiatu w Inowrocławiu z 25 października 2006 w sprawie przekształcenia Ośrodka Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą

Dom Dziecka w Jaksicach( miejsc rzeczywistych 65) w/w uchwałą został z dniem 1 stycznia 2007 roku przekształcony w wielofunkcyjną placówkę opiekuńczo-wychowawczą. Obecnie trwają prace związane z rozdzieleniem zadań między poszczególne formy organizacyjne zwane modułami:

1. placówka socjalizacyjna dla 30 dzieci,
2. placówka interwencyjna dla 16 dzieci,
3. hotel dla małoletniej matki z dzieckiem ( 2 matki i ich dzieci),
4. samodzielna grupa mieszkaniowa dla grupy 14 wychowanków(Orlowo),
5. mieszkanie chronione dla 3 wychowanków( Jaksice).

Ostatnim etapem planowanej standaryzacji będzie uruchomienie Ośrodka Adopcyjno-Opiekuńczego wraz z Poradnią Rodzinną. Moduł ten wymaga zwiększenia kadry specjalistycznej. Wniosek w sprawie zabezpieczenie środków na płace został zgłoszony do Skarbnika Powiatu.

Zrealizowanie planowanych działań dochodzenia do standaryzacji stworzy placówkę, której kompleks usług opiekuńczo-wychowawczych będzie oparty o rodzinne formy opieki ( powrót dziecka do rodziny biologicznej lub przyjęcie dziecka do rodziny adopcyjnej).

Szczegółowe zestawienie poniesionych nakładów w roku 2006.

Lp.	Zadania	Koszt
1.	Przystosowanie łazienki dla grupy dzieci najmłodszych	25.327,00
2.	Modernizacja pomieszczeń mieszkalnych wychowanków (sypialnie, uczelnia, korytarze)	4.907,00
3.	Doposażenie pomieszczeń mieszkalnych dzieci ( szafy, biurka, łóżeczka, krzesła, lampki, chodniki)	15.906,00
4.	Doposażenie w sprzęt i pomoce dydaktyczne; <ul style="list-style-type: none"> <li>• pomieszczeń terapii specjalistycznych,</li> <li>• sali rehabilitacji dzieci z wadami postawy,</li> <li>• sali zabaw dla dzieci,</li> <li>• pracowni komputerowej,</li> <li>• pomieszczeń wielofunkcyjnych w grupach wychowawczych</li> </ul>	5.580,00 3.731,00 2.564,00 5.800,00 6.739,00

5.	Zakup terakoty celem wykonania posadzki w stołówce	2.820,00
6.	Zakup sprzętu i materiałów wyposażenia dla powstającego Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	6.388,00
7.	Przeszkolenie trenerów szkolenia rodzin zastępczych i adopcyjnych	7.246,00
8.	Prace adaptacyjne pomieszczeń do terapii	5.500,00
9.	Remont nawierzchni wewnętrznych dróg dojazdowych oraz uzupełnienie sprzętu na placu zabaw	1.847,00
10.	Doposażenie zaplecza technicznego w sprzęt	1.595,00
<b>R A Z E M</b>		<b>95.950,00</b>

#### Zestawienie planowanych prac na rok 2007 - 2010

Lp.	Zadania	Koszt
1.	Adaptacja pomieszczeń dla Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego	8. 100,00
2.	Wyposażenie w sprzęt i materiały szkoleniowe OAO	4. 000,00
3.	Remont i adaptacja budynku gospodarczego z przeznaczeniem na ; - hostel dla Rodzin Biologicznych i Adopcyjnych, - pomieszczenia dla terapii rodzin, - dodatkowe pomieszczenia na mieszkanie chronione	*150. 000,00
<b>R A Z E M</b>		<b>162 100,00</b>

\* opracowano projekt pozyskania środków z UE

Istotnym elementem dochodzenia do standardu jest funkcjonowanie placówek opiekuńczo-wychowawczych, w których nie będzie więcej niż 30 dzieci. Proponowana reorganizacja pozwala zachować 65 miejsc rzeczywistych.

Ośrodek Wspierania Dziecka i Rodziny w Inowrocławiu posiada filie w Gniewkowie. Obowiązujące przepisy w zakresie standaryzacji opieki i warunków bytowych, stawiają również i przed ośrodkiem te same wymagania, jak przed wyżej omawianą placówką.

Wobec powyższego konieczne stało się przeprowadzenie reorganizacji i wypracowanie modelu opieki nad dziećmi, których liczba będzie zgodna ze standardem tj. nie więcej niż 30 w każdym z proponowanych modułów. Efektem tych działań jest wydzielenie na bazie ośrodka przy ul. Krzywoustego

- jednej grupy wychowawczej (usamodzielnienia) dla 14 wychowanków,
- placówki socjalizacyjnej zapewniającej opiekę 30 dzieci, tj. trzech grup wychowawczych dla 10 dzieci każda

oraz utworzenie:

- placówki opiekującej się 14 dzieci (w nowym obiekcie przy ul. Kiełbasiewiczza ),
- mieszkania chronionego w Gniewkowie dla 2 dzieci,

i zmniejszenia liczby miejsc do 30 w placówce filialnej w Gniewkowie.

Zatem został spełniony standard jakości świadczonych usług opiekuńczych.

Następnym równie ważnym standardem są warunki bytowe wychowanków. Konieczne było więc podjęcie działań z zakresu szeroko pojętych prac remontowo-modernizacyjnych, których celem jest uzyskanie nowej jakości warunków zamieszkania.

Poniższa tabela wskazuje zadania, które zostały już zrealizowane dla osiągnięcia standardów.



Lp.	Zadania wykonane w latach 2005-2006	Koszt
1.	Przebudowa i doposażenie kuchni ogólnej w Gniewkowie	10.392,00
2.	Remont i doposażenie 5 sypialni, aneksów kuchennych(G)	27.211,00
3.	Remont mieszkania chronionego w Gniewkowie	4.767,00
4.	Modernizacja boisk sportowych, utwardzenie chodników, ułożenie nowych przejść w Gniewkowie	4.700,00
5.	Remont i przebudowa 8 łazienek łącznie z wymianą okien ( I.)	15.348,00
6.	Zakup 32 umywalek, zmiana ciągów instalacji wodnej, zakup mebli-szafek na obuwie i szaf odzieżowych (Inowrocław)	21.501,00
7.	Adaptacja pomieszczeń na gabinety terapii psycho-pedag. Zakup wyposażenia w tym lustra weneckiego(Inowrocław)	10.543,00
8.	Remont tarasów i balkonów ( Inowrocław)	7.500,00
9.	Modernizacja systemu grzewczego ( Inowrocław)	3.568,00
10.	Zakup urządzeń do monitoringu i rejestracji zapisu kamer (I)	8.002,00
11.	Uzupełnienie wyposażenia dla grup usamodzielnianych (I)	22.608,00
12.	Remont łazienek, wydzielenie i wyposażenie aneksów kuchennych, przebudowa schodów dla utworzenia osobnego wejścia dla grup z pkt 11	16.376,00
13.	Remont dachu (dot. placówki na Oś. Rąbin)	1.070,00
14.	Wyposażenie kuchni, zakup mebli pościeli (Oś. Rąbin)	34.059,00
	<b>R A Z E M</b>	<b>187.645,00</b>

W tym miejscu należy zaznaczyć, że dyrektor placówki pozyskał kwotę 12.400 zł na wyposażenie do łazienek oraz zmniejszył wartość robocizny albowiem niektóre prace wykonali skazani z Aresztu Śledczego w Inowrocławiu.

W celu uzyskania pełnego standardu w placówce filialnej w Gniewkowie konieczna jest adaptacja pomieszczenia strychoowego na pokój gościnny, siłownię dla starszych wychowanków oraz modernizacja gabinetu lekarskiego. Przybliżony koszt realizacji tych zadań to kwota około 5.000,00 zł. W obiekcie na Oś. Rąbin niezbędna jest wymiana drzwi oraz okien, wyposażenie sanitariatów na łączną kwotę ok. 11.000,00 zł.

Wysokość poniesionych nakładów i szacunkowe zestawienie potrzeb dla dokończenia standaryzacji przy założeniu, że również realizowane będzie zadanie ujęte w pkt 2 obrazuje poniższa tabela.

Lp.	Placówka	Zestawienie poniesionych nakładów finansowych w 2005 - 2006 r. w zł	Szacunkowe zestawienie potrzeb finansowych na lata 2007 - 2010 w zł
1	DPS Inowrocław	571.954,00	120.000,00
2	DPS Ostrowo	742.698,41 160.000,00 $\times$	1.102.529,00 <sup>1</sup> 6.835.459,00 <sup>2</sup>
3	DPS Ludzisko	709.188,78	1.110.000,00
4	DPS Kawęczyn	523.864,00	985.920,00
5	DD Jaksice	95.950,00 98.500,00*	162.100,00
6	OWDiR Inowrocław	187.645,00 48.132,00*	127.000,00 550.000,00 <sup>o</sup>
<b>Razem</b>		<b>3.137.932,19</b>	<b>10.993.008,00</b>

<sup>1</sup> - dotyczy standaryzacji pałacu

<sup>2</sup> - dotyczy kontynuacji i zakończenia budowy nowego obiektu

\* - zakup samochodu ze środków budżetu powiatu

$\times$ -wymiana okien w Ostrowie i Tarnówku ze środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska

<sup>o</sup> dotyczy termomodernizacji budynków w Inowrocławiu, i Gniewkowie

Reasumując:

Z analizy powyższej tabeli wynika wprost, że w latach 2005-2006 powiat przekazał znaczne kwoty na standaryzację domów pomocy społecznej i domy dziecka.

Ogólnie można stwierdzić, że placówki pomocy społecznej w znacznym stopniu zbliżyły się do wymaganego standardu. Przedłużenie okresu prowadzenia działań standaryzacyjnych jest uzasadnione faktem, iż w skali kraju jedynie około 60% placówek osiągnęło standard i to najczęściej w przypadkach, gdy samorząd terytorialny prowadzi jeden ewentualnie dwa domy pomocy społecznej.

Wprowadzenie standardów świadczonych usług, to nie tylko przystosowanie obiektów do potrzeb niepełnosprawnych ale również osiągnięcie standardu żywienia (HACAP), organizacji posiłków, liczebności personelu oraz utrzymania czystości.

Optymizm wynikający z wydłużonego okresu dochodzenia do standardów jest połowiczny albowiem ustawodawca wprowadził jednocześnie sankcję, iż od stycznia 2008 roku aż do wydania przez wojewodę zezwolenia na prowadzenie domu pomocy społecznej nie będą mogły być podwyższane opłaty za pobyt w tych domach, a od stycznia 2009 roku nie można będzie kierować osób do domów pomocy społecznej prowadzonych na podstawie zezwolenia warunkowego.<sup>9</sup> Wskazane przepisy mają zmobilizować domy do szybszego osiągnięcia standardów.

Powyższych restrykcji nie stosuje ustawodawca w stosunku do placówek opiekuńczo-wychowawczych zobowiązując je do realizacji programu naprawczego do dnia 31 grudnia 2010 r.

Opracowała Maria Kozłowska

Dyrektor PCPR

Inowrocław 31 stycznia 2007 r.

Przewodniczący  
Rady Powiatu  
Inowrocławskiego  
*Czarnelewski*  
Pisemski Czarnolewski

<sup>9</sup> Ustawa z dnia 8 grudnia 2006 roku o zmianie ustawy o pomocy społecznej Dz. U. Nr 249, poz. 1831